

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

C. I Nº 0750/2022

Da: Secretaria de Desen. Urbano e Meio Ambiente.

Para: Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Venho através desta, encaminhar documentos descritos na tabela abaixo, para **análise e conhecimentos**, conforme documentos em anexo.

Descrição/ Período	Empresa Nome /Razão Social	Documentos em anexo
04º BM - Referente a Serviço de Execução de Reforma do Prédio onde será instalado o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, neste município.	RDG CONSTRUTORA EIRELI - ME; CNPJ: 23.159.046/0001-53; Dados Bancários Ag. 2208; C/c. 4006-1; Banco Bradesco - 237.	<ul style="list-style-type: none">• Nota Fiscal nº 338;• Memória de Cálculo;• Relatório Fotográfico;• Plano de Trabalho.

Atenciosamente,

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Matrícula – 48.911

Recebido
em 09/08/2022
[Assinatura]



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. RAUL BANDEIRA N° 21 - CENTRO, CEP 55825-000 - PAUDALHO - PE
TEL.: (81) 3636.1156 CNPJ: 11.097.383/0001-84



00000338
Competência: **AGO/2022**
Data e Hora Emissão: **04/08/2022 08:25:55**
Código de Verificação: **TCRB-H4SWL**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL** Município de Incidência do ISS: **PAUDALHO - PE** Local da Prestação: **PAUDALHO - PE**
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.159.046/0001-53** Inscrição Municipal: **60103161**
Nome/Razão Social: **RDG CONSTRUTORA EIRELI-ME**
Endereço: **RUA TRÊS, GUADALAJARA, 50**
Município: **PAUDALHO** UF: **PE** CEP: **55825000**
E-mail: **construtoradguilherme@gmail.com** TEL: **8135250141**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.105.376/0001-40** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAUDALHO**
Endereço: **PRAÇA SANTA TEREZA, 91 SANTA TEREZA**
Município: **PAUDALHO** UF: **PE** CEP: **55825000**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.MEDICAO 04 #QTD:1 - V.LIQUID.:R\$23.075,18 - TOTAL:R\$23.075,18 - DED.:R\$13.845,10

MAO DE OBRA 40%
MAO DE OBRA 60%

MAO DE OBRA 40%

BRABESCO - 237
AGENCIA 2208
CONTA 4006-1

ATESTO *04/08/22*
 SERVIÇO FOI EXECUTADO
 MATERIAL FOI ENTREGUE

Prefeitura Municipal de Paudalho-PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.:41.498

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.075,18

Atividade Prestada:

1213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS ECALÇADAS

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
22.613,68	13.845,10	9.230,08	5,00%	461,50
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
Optante pelo Simples Nacional.

36312636777922

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Paudalho/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente PREFEITURA DO PAUDALHO				BM - número 04	BM - Data emissão 01/07/2022	BM - Período de referência da medição De 01/05/2022 até 31/05/2022		Nº do Contrato 025/2021 FMAS	Data do Contrato 03/12/2021					
Início da obra - data 31/01/2022		Previsão Término obra 30/07/2022 <i>28/10/2022</i>		Empresa Contratada RDG CONSTRUTORA EIRELI			CNPJ 23.159.046/0001-53		Fontes do recurso: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Valor Inicial do Contrato (R\$) R\$ 150.803,51		Valor Medido Acumulado do Contrato (R\$) R\$ 143.279,94		Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE										
Valor Medido Nesse BM (R\$) R\$ 23.075,18		Local da obra (Bairro / Município / UF) RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE												
Saldo Atual (R\$) R\$ 7.523,57														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO				PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidade)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUM.
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ACUM. ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUI. O PERÍODO	ACUM. ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUI. O PERÍODO	(%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 4.200,97				R\$ 4.156,47	R\$ 28,84	R\$ 4.185,31	99,63%
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M.	M2	7,00	268,05	R\$ 1.876,35	7,00		7,00	R\$ 1.876,35	R\$ 0,00	R\$ 1.876,35	100,00%
1.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M3	1,79	53,74	R\$ 96,19	1,79		1,79	R\$ 96,19	R\$ 0,00	R\$ 96,19	100,00%
1.3	EMLURB	03.01.060	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO	M2	146,69	12,63	R\$ 1.852,69	146,69		146,69	R\$ 1.852,69	R\$ 0,00	R\$ 1.852,69	100,00%
1.4	EMLURB	04.02.120	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.	M3	9,12	41,20	R\$ 375,74	8,04	0,70	8,74	R\$ 331,24	R\$ 28,84	R\$ 360,08	95,83%
2			ALVENARIA E REVESTIMENTOS				R\$ 21.568,50				R\$ 21.568,48	R\$ -	R\$ 21.568,48	100,00%
2.1	SINAPI	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M2	50,00	90,73	R\$ 4.536,50	50,00		50,00	R\$ 4.536,50	R\$ 0,00	R\$ 4.536,50	100,00%
2.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M2	201,33	4,58	R\$ 922,09	201,33		201,33	R\$ 922,08	R\$ 0,00	R\$ 922,08	100,00%
2.3	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014.	M2	201,33	42,25	R\$ 8.506,19	201,33		201,33	R\$ 8.506,18	R\$ 0,00	R\$ 8.506,18	100,00%
2.4	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014.	M2	126,56	60,08	R\$ 7.603,72	126,56		126,56	R\$ 7.603,72	R\$ 0,00	R\$ 7.603,72	100,00%
3			PAREDES, PISOS E REVESTIMENTOS				R\$ 14.404,53				R\$ 14.404,53	R\$ -	R\$ 14.404,53	100,00%

Prefeitura Municipal de Paudalho
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA-Nº 050045DI/PE

Francisco Henrique C. L. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Proponente PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 04	BM - Data emissão 01/07/2022	BM - Período de referência da medição De 01/05/2022 até 31/05/2022	Nº do Contrato 025/2021 FMAS	Data do Contrato 03/12/2021
Início da obra - data 31/01/2022	Previsão Término obra 30/07/2022	Empresa Contratada RDG CONSTRUTORA EIRELI		CNPJ 23.159.046/0001-53	Fontes do recurso: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Valor Inicial do Contrato (R\$) R\$ 150.803,51	Valor Medido Acumulado do Contrato (R\$) R\$ 143.279,94	Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				
Valor Medido Nesse BM (R\$) R\$ 23.075,18	Local da obra (Bairro / Município / UF) RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE					
Saldo Atual (R\$) R\$ 7.523,57						

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO				PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidade)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUM.
ITEM	FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ACUM. ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUI. O PERÍODO	ACUM. ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUI. O PERÍODO	(%)
8.9	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.	UND	4,00	15,65	R\$ 62,60	4,00		4,00	R\$ 62,60	R\$ 0,00	R\$ 62,60	100,00%
8.10	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.	UND	2,00	96,15	R\$ 192,30	2,00		2,00	R\$ 192,30	R\$ 0,00	R\$ 192,30	100,00%
8.11	SINAPI	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC.	UND	4,00	182,70	R\$ 730,80	4,00		4,00	R\$ 730,80	R\$ 0,00	R\$ 730,80	100,00%
8.12	SINAPI	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC).	UND	4,00	136,59	R\$ 546,36	4,00		4,00	R\$ 546,36	R\$ 0,00	R\$ 546,36	100,00%
8.13	COMPOSIÇÃO	CP-002	LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500 K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	25,00	66,34	R\$ 1.658,50	25,00		25,00	R\$ 1.658,50	R\$ 0,00	R\$ 1.658,50	100,00%
8.14	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019.	UND	15,00	60,09	R\$ 901,35	3,00		3,00	R\$ 180,27	R\$ 0,00	R\$ 180,27	20,00%
8.15	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019.	UND	1,00	563,46	R\$ 563,46	1,00		1,00	R\$ 563,46	R\$ 0,00	R\$ 563,46	100,00%
8.16	SINAPI	5038	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451).	UND	1,00	757,34	R\$ 757,34	1,00		1,00	R\$ 757,34	R\$ 0,00	R\$ 757,34	100,00%
TOTAIS							R\$ 150.803,51				R\$ 120.204,76	R\$ 23.075,18	R\$ 143.279,94	95,01%

Observações:

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Secretario de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Nome: Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Matricula: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
CREA: 022065 D/PE. RPM 1806256061
Matricula: 41.498

Francisco Henrique C. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

Engenheiro Responsável pela Empresa
Nome:
CREA:

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Representante Legal
Nome:

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA-Nº 050045D/PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente PREFEITURA DO PAUDALHO				BM - número 04	BM - Data emissão 01/07/2022	BM - Período de referência da medição De 01/05/2022 até 31/05/2022	Nº do Contrato 025/2021 FMAS	Data do Contrato 03/12/2021						
Início da obra - data 31/01/2022		Previsão Término obra 30/07/2022		Empresa Contratada RDG CONSTRUTORA EIRELI		CNPJ 23.159.046/0001-53	Fontes do recurso: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Valor Inicial do Contrato (R\$) R\$ 150.803,51		Valor Medido Acumulado do Contrato (R\$) R\$ 143.279,94		Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE										
Valor Medido Nesse BM (R\$) R\$ 23.075,18		Local da obra (Bairro / Município / UF) RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE												
Saldo Atual (R\$) R\$ 7.523,57														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO				PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidade)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		ACUM.	
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ACUM. ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUI. O PERÍODO	ACUM. ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUI. O PERÍODO	(%)
3.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014.	M2	146,69	30,86	R\$ 4.526,85	146,69		146,69	R\$ 4.526,85	R\$ 0,00	R\$ 4.526,85	100,00%
3.2	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014.	M2	146,69	60,08	R\$ 8.813,13	146,69		146,69	R\$ 8.813,13	R\$ 0,00	R\$ 8.813,13	100,00%
3.3	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020.	M	12,10	87,98	R\$ 1.064,55	12,10		12,10	R\$ 1.064,55	R\$ 0,00	R\$ 1.064,55	100,00%
4			COBERTA				R\$ 27.115,31				R\$ 27.089,60	R\$ 0,00	R\$ 27.089,60	99,91%
4.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	M2	177,40	65,32	R\$ 11.587,76	177,40		177,40	R\$ 11.587,76	R\$ 0,00	R\$ 11.587,76	100,00%
4.2	SINAPI	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	M2	177,40	20,73	R\$ 3.677,50	176,16		176,16	R\$ 3.651,79	R\$ 0,00	R\$ 3.651,79	99,30%
4.3	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019.	M2	177,40	62,81	R\$ 11.142,49	177,40		177,40	R\$ 11.142,49	R\$ 0,00	R\$ 11.142,49	100,00%
4.4	COMPOSIÇÃO	CP-003	CALHA EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E 36 MM, ABA DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO.	M	24,74	28,60	R\$ 707,56	24,74		24,74	R\$ 707,56	R\$ 0,00	R\$ 707,56	100,00%
5			ESQUADRIAS				R\$ 34.560,30				R\$ 16.682,58	R\$ 12.650,51	R\$ 29.333,09	84,88%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandertei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA-Nº 050045DI/PE

Francisco Henrique C. L. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente PREFEITURA DO PAUDALHO				BM - número 04	BM - Data emissão 01/07/2022	BM - Período de referência da medição De 01/05/2022 até 31/05/2022		Nº do Contrato 025/2021 FMAS	Data do Contrato 03/12/2021					
Início da obra - data 31/01/2022		Previsão Término obra 30/07/2022		Empresa Contratada RDG CONSTRUTORA EIRELI			CNPJ 23.159.046/0001-53	Fontes do recurso: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Valor Inicial do Contrato (R\$) R\$ 150.803,51		Valor Medido Acumulado do Contrato (R\$) R\$ 143.279,94		Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE										
Valor Medido Nesse BM (R\$) R\$ 23.075,18		Local da obra (Bairro / Município / UF) RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE												
Saldo Atual (R\$) R\$ 7.523,57														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO				PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidade)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUM.
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ACUM. ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUI. O PERÍODO	ACUM. ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUI. O PERÍODO	(%)
5.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	M2	9,60	364,70	R\$ 3.501,12	9,12		9,12	R\$ 3.326,06	R\$ 0,00	R\$ 3.326,06	95,00%
5.2	EMLURB	17.07.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 02 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS.	M2	31,56	400,84	R\$ 12.650,51	0,00	31,56	31,56	R\$ 0,00	R\$ 12.650,51	R\$ 12.650,51	100,00%
5.3	EMLURB	09.01.020	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M2	23,80	617,50	R\$ 14.696,50	21,63		21,63	R\$ 13.356,52	R\$ 0,00	R\$ 13.356,52	90,88%
5.4	EMLURB	09.02.040	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N 16, GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM. E ASSENTAMENTO.	M2	10,50	353,54	R\$ 3.712,17	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6			PINTURA				R\$ 21.012,81	0,00		0,00	R\$ 10.286,78	R\$ 9.492,32	R\$ 19.779,10	94,13%
6.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.	M2	287,61	16,28	R\$ 4.682,29	0,00	211,83	211,83	R\$ 0,00	R\$ 3.448,59	R\$ 3.448,59	73,65%
6.2	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.	M2	287,61	14,00	R\$ 4.026,54	287,61		287,61	R\$ 4.026,54	R\$ 0,00	R\$ 4.026,54	100,00%
6.3	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016.	M2	252,39	16,90	R\$ 4.265,39	0,00	252,39	252,39	R\$ 0,00	R\$ 4.265,39	R\$ 4.265,39	100,00%
6.4	COMPOSIÇÃO	CP-001	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS.	M2	65,46	22,79	R\$ 1.491,83	0,00	65,46	65,46	R\$ 0,00	R\$ 1.491,83	R\$ 1.491,83	100,00%
6.5	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.	M2	146,69	18,21	R\$ 2.671,22	140,27	6,42	146,69	R\$ 2.554,31	R\$ 116,90	R\$ 2.671,21	100,00%
6.6	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.	M2	146,69	26,42	R\$ 3.875,54	140,27	6,42	146,69	R\$ 3.705,93	R\$ 169,61	R\$ 3.875,54	100,00%
7			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 7.821,16				R\$ 6.617,47	R\$ 903,51	R\$ 7.520,98	96,16%

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA-Nº 050045DIPE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente PREFEITURA DO PAUDALHO				BM - número 04	BM - Data emissão 01/07/2022	BM - Período de referência da medição De 01/05/2022 até 31/05/2022		Nº do Contrato 025/2021 FMAS	Data do Contrato 03/12/2021					
Início da obra - data 31/01/2022		Previsão Término obra 30/07/2022		Empresa Contratada RDG CONSTRUTORA EIRELI			CNPJ 23.159.046/0001-53	Fontes do recurso: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Valor Inicial do Contrato (R\$) R\$ 150.803,51		Valor Medido Acumulado do Contrato (R\$) R\$ 143.279,94		Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE										
Valor Medido Nesse BM (R\$) R\$ 23.075,18		Saldo Atual (R\$) R\$ 7.523,57		Local da obra (Bairro / Município / UF) RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO				PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidade)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUM.
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ACUM. ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUI. O PERÍODO	ACUM. ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUI. O PERÍODO	ACUM. (%)
7.1	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	2,00	256,80	R\$ 513,60	2,00		2,00	R\$ 513,60	R\$ 0,00	R\$ 513,60	100,00%
7.2	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	5,00	141,12	R\$ 705,60	5,00		5,00	R\$ 705,60	R\$ 0,00	R\$ 705,60	100,00%
7.3	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00	558,37	R\$ 1.675,11	3,00		3,00	R\$ 1.675,11	R\$ 0,00	R\$ 1.675,11	100,00%
7.4	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO ÍNIMO 3 CM.	UND	3,00	201,11	R\$ 603,33	0,00	3,00	3,00	R\$ 0,00	R\$ 603,33	R\$ 603,33	100,00%
7.5	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020.	UND	3,00	42,97	R\$ 128,91	3,00		3,00	R\$ 128,91	R\$ 0,00	R\$ 128,91	100,00%
7.6	SINAPI	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60 CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	2,00	300,18	R\$ 600,36	0,00	1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 300,18	R\$ 300,18	50,00%
7.7	EMLURB	19.01.010	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	3,00	112,30	R\$ 336,90	3,00		3,00	R\$ 336,90	R\$ 0,00	R\$ 336,90	100,00%
7.8	EMLURB	19.01.020	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	3,00	107,51	R\$ 322,53	3,00		3,00	R\$ 322,53	R\$ 0,00	R\$ 322,53	100,00%
7.9	EMLURB	19.01.030	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÁRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXOES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	2,00	105,04	R\$ 210,08	2,00		2,00	R\$ 210,08	R\$ 0,00	R\$ 210,08	100,00%
7.10	EMLURB	19.01.040	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	PT	4,00	100,85	R\$ 403,40	4,00		4,00	R\$ 403,40	R\$ 0,00	R\$ 403,40	100,00%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Medonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA-Nº 050045D/PE

Francisco Henrique C. L. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente PREFEITURA DO PAUDALHO				BM - número 04	BM - Data emissão 01/07/2022	BM - Período de referência da medição De 01/05/2022 até 31/05/2022		Nº do Contrato 025/2021 FMAS	Data do Contrato 03/12/2021					
Início da obra - data 31/01/2022		Previsão Término obra 30/07/2022		Empresa Contratada RDG CONSTRUTORA EIRELI			CNPJ 23.159.046/0001-53		Fontes do recurso: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Valor Inicial do Contrato (R\$) R\$ 150.803,51		Valor Medido Acumulado do Contrato (R\$) R\$ 143.279,94		Objeto CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE										
Valor Medido Nesse BM (R\$) R\$ 23.075,18		Local da obra (Bairro / Município / UF) RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE												
Saldo Atual (R\$) R\$ 7.523,57														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO				PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidade)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			ACUM.
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ACUM. ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUI. O PERÍODO	ACUM. ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUM. INCLUI. O PERÍODO	(%)
7.11	EMLURB	19.02.010	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	8,00	147,99	R\$ 1.183,92	8,00		8,00	R\$ 1.183,92	R\$ 0,00	R\$ 1.183,92	100,00%
7.12	SINAPI	34640	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA.	UND	1,00	1.137,42	R\$ 1.137,42	1,00		1,00	R\$ 1.137,42	R\$ 0,00	R\$ 1.137,42	100,00%
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 20.119,93				R\$ 19.398,85	R\$ -	R\$ 19.398,85	96,42%
8.1	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016.	UND	35,00	216,03	R\$ 7.561,05	35,00		35,00	R\$ 7.561,05	R\$ 0,00	R\$ 7.561,05	100,00%
8.2	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016.	UND	25,00	154,86	R\$ 3.871,50	25,00		25,00	R\$ 3.871,50	R\$ 0,00	R\$ 3.871,50	100,00%
8.3	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.	UND	1,00	753,68	R\$ 753,68	1,00		1,00	R\$ 753,68	R\$ 0,00	R\$ 753,68	100,00%
8.4	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020.	UND	1,00	37,13	R\$ 37,13	1,00		1,00	R\$ 37,13	R\$ 0,00	R\$ 37,13	100,00%
8.5	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	1,00	84,08	R\$ 84,08	1,00		1,00	R\$ 84,08	R\$ 0,00	R\$ 84,08	100,00%
8.6	SINAPI	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P.	UND	1,00	2.299,84	R\$ 2.299,84	1,00		1,00	R\$ 2.299,84	R\$ 0,00	R\$ 2.299,84	100,00%
8.7	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.	UND	2,00	13,87	R\$ 27,74	2,00		2,00	R\$ 27,74	R\$ 0,00	R\$ 27,74	100,00%
8.8	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.	UND	5,00	14,44	R\$ 72,20	5,00		5,00	R\$ 72,20	R\$ 0,00	R\$ 72,20	100,00%

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA-Nº 050045D/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM-4

CONTRATO:	OBJETO:
025/2021 FMAS	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE
DATA DE EMISSÃO:	LOCAL DA OBRA:
01/07/2022	RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE

EMPRESA CONTRATADA
RDG CONSTRUTORA EIRELI

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.4	EMLURB	04.02.120	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M3						
			RECEPÇÃO							
			PAREDE		1,90	x	0,15	x	2,15	= 0,61
			WC PCD		0,60	x	0,15	x	0,40	= 0,03
			WC SERVIÇO		0,60	x	0,15	x	0,40	= 0,03
			DEPÓSITO		0,60	x	0,15	x	0,40	= 0,03
			Total item 1.4					TOTAL	= 0,70	
5			ESQUADRIAS							
6.2	EMLURB	17.07.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTÃO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 02 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS.	M2						
			JANELAS DAS SALAS 01, 02, 03, 04			1,30	X	1,20	X	4,00 = 6,24
			SECRETARIA			1,30	X	1,20	X	1,00 = 1,56
			ANTE SALA			1,30	X	1,20	X	1,00 = 1,56
			JANELA COPA			0,90	X	0,80	X	1,00 = 0,72
			JANELAS WC 01, 02 E 03			0,70	X	0,70	X	3,00 = 1,47
			DEPÓSITO			0,70	X	0,70	X	1,00 = 0,49
			DISPENSA			0,70	X	0,70	X	1,00 = 0,49
			SALÃO RECEPÇÃO			4,88	X	2,60	X	2,00 = 25,37
			ÁREA DE SERVIÇO			2,36	X	2,10	X	1,00 = 4,95
			QUANTIDADE DE SERVIÇO EXECUTADO							= 42,85
			QUANTIDADE MEDIDA NESSE BM							= 31,56
			QUANTIDADE A SER ADITIVADA							= 11,29
			Total item 6.1					TOTAL	= 31,56	
6			PINTURA							
6.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014.	M2						
			RECEPÇÃO			6,07	x	2,60	x	= 15,78
			VÃO DE PORTA DE VIDRO			5,34	x	2,60	x	= 13,88
			ANTE-SALA			-2,58	x	2,05	x	= -5,28
			PORTA SECRETARIA			10,48	x	2,60	x	= 27,24
			PORTA WC 01			-0,80	x	2,10	x	= -1,68
			JANELA			-0,70	x	2,10	x	= -1,47
			VÃO DE PORTA DE VIDRO			-1,20	x	1,00	x	= -1,20
			VÃO DE PORTA HALL/ANTE-SALA			-2,58	x	2,05	x	= -5,28
			HALL CORREDOR			-1,00	x	2,10	x	= -2,10
			VÃO DE PORTA HALL/ANTE-SALA			13,63	x	2,60	x	= 35,43
			PORTA WC PCD			-1,00	x	2,10	x	= -2,10
			PORTA HALL/COPA			-0,90	x	2,10	x	= -1,89
			VÃO DE PORTA HALL/CORREDOR			-0,80	x	2,10	x	= -1,68
			PORTA SALA 01			-1,20	x	2,10	x	= -2,52
			SECRETARIA			-0,80	x	2,10	x	= -1,68
			PORTA			9,57	x	2,60	x	= 24,88
			JANELA			-0,80	x	2,10	x	= -1,68
			CORREDOR DAS SALAS			-1,20	x	1,00	x	= -1,20
			VÃO DE PORTA HALL/CORREDOR			5,10	x	2,60	x	= 13,26
			PORTA SALA 02			-1,20	x	2,10	x	= -2,52
			PORTA SALA 03			-0,80	x	2,10	x	= -1,68
			PORTA SALA 04			-0,80	x	2,10	x	= -1,68
			PORTA DEPÓSITO			-0,80	x	2,10	x	= -1,68
			PORTA WC 02			-0,70	x	2,10	x	= -1,47
			PORTA WC 02			-0,70	x	2,10	x	= -1,47

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano e Meio Ambiente
 Mat.: 48.911

Juliano Fernandes C. Cardoso
 Engenheiro Eletricista
 CREA-Nº 050045D/PE

Francisco Henrique C. I. da Silva
 Eng. Civil
 CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM-4

CONTRATO:	OBJETO:
025/2021 FMAS	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE
DATA DE EMISSÃO:	LOCAL DA OBRA:
01/07/2022	RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE

EMPRESA CONTRATADA
RDG CONSTRUTORA EIRELI

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL
			SALA 01			9,30 x	2,60 x		= 24,18
			PORTA			-0,80 x	2,10 x		= -1,68
			JANELA			-1,20 x	1,00 x		= -1,20
			SALA 02			9,00 x	2,60 x		= 23,40
			PORTA			-0,80 x	2,10 x		= -1,68
			JANELA			-1,20 x	1,00 x		= -1,20
			SALA 03			12,15 x	2,60 x		= 31,59
			PORTA			-0,80 x	2,10 x		= -1,68
			JANELA			-1,20 x	1,00 x		= -1,20
			SALA 04			12,30 x	2,60 x		= 31,98
			PORTA			-0,80 x	2,10 x		= -1,68
			JANELA			-1,20 x	1,00 x		= -1,20
			DEPÓSITO			2,04 x	2,60 x		= 5,30
			PORTA			-0,70 x	2,10 x		= -1,47
			JANELA			-0,60 x	-0,40 x		= 0,24
			DISPENSA			2,52 x	2,60 x		= 6,55
			PRATELEIRAS		3,56 x	0,60 x		6,00	= 12,81
			PORTA			-0,80 x	2,10 x		= -1,68
			JANELA			-0,60 x	-0,40 x		= 0,24
			Total item 6.1					TOTAL	= 211,83
6.3	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_ 11/2016.	M2					
			RECEPÇÃO						
			PAREDE		6,07		4,40		= 26,70
			BASE		6,33		0,70		= 4,43
			PLATIBANDA NORTE		7,80		1,55		= 12,09
			DEGRAUS NORTE		5,08		0,90		= 4,57
			BATENTE NOVO		-1,36		0,63		= -0,85
			PLATIBANDA SUL		5,63		1,55		= 8,72
			DEGRAUS SUL		2,88		1,10		= 3,16
			ÁREA LESTE						
			SALAS 01, DEPÓSITO, SALA 02		7,61		4,25		= 32,34
			JANELA SALA 01			-1,20	1,00		= -1,20
			JANELA DEPÓSITO			-0,60	0,40		= -0,24
			ÁREA SUL						
			SALAS 02, 03 E 04		13,72		4,25		= 58,31
			JANELA SALA 02			-1,20	1,00		= -1,20
			JANELA SALA 03			-1,20	1,00		= -1,20
			JANELA SALA 04			-1,20	1,00		= -1,20
			ÁREA OESTE						
			SALA 04, ÁREA ABERTA, ÁREA DE SERVIÇO, WC ÁREA SERVIÇO, DISPENSA		15,75	X	4,25		= 66,93
			JANELA WC 02			-0,60 X	0,40		= -0,24
			JANELA WC 03			-0,60 X	0,40		= -0,24
			JANELA DISPENSA			-0,60 X	0,40		= -0,24
			ÁREA ABERTA			-2,13 X			= -2,13
			ÁREA DE SERVIÇO			-2,36 X	2,10		= -4,95
			ÁREA NORTE						
			DISPENSA, COPA, SECRETARIA, ANTE-SALA, WC SECRETARIA		11,50	X	4,25		= 48,87
			JANELA COPA			-0,80 X	0,60		= -0,48
			JANELA SECRETARIA			-1,20 X	1,00		= -1,20
			JANELA WC 01			-0,60 X	0,40		= -0,24
			JANELA ANTE-SALA			-1,20 X	1,00		= -1,20
			QUANTIDADE DE SERVIÇO EXECUTADO						= 267,35

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA-Nº 050045D/PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM-4

CONTRATO: 025/2021 FMAS	OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2022	LOCAL DA OBRA: RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE

 EMPRESA CONTRATADA
RDG CONSTRUTORA EIRELI


ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL
			QUANTIDADE MEDIDA NESSE BM					252,39	= 252,39
			QUANTIDADE A SER ADITADA						= 14,96
			Total item 6.3					TOTAL	= 252,39
6.4	COMPOSIÇÃO	CP-001	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS.	M2					
			ESQUADRIAS DE MADEIRA						
			Sala 01			0,80	x 2,10	x 2,00	= 3,36
			Sala 02			0,80	x 2,10	x 2,00	= 3,36
			Sala 03			0,80	x 2,10	x 2,00	= 3,36
			Sala 04			0,80	x 2,10	x 2,00	= 3,36
			WC 01			0,70	x 2,10	x 2,00	= 2,94
			WC 02			0,70	x 2,10	x 2,00	= 2,94
			WC 03			0,70	x 2,10	x 2,00	= 2,94
			WC PCD			0,90	x 2,10	x 2,00	= 3,78
			Secretária			0,80	x 2,10	x 2,00	= 3,36
			CORREDOR / COPA			0,80	x 2,10	x 2,00	= 3,36
			ÁREA DE SERVIÇO / COPA			0,80	x 2,10	x 2,00	= 3,36
			Dispensa			0,80	x 2,10	x 2,00	= 3,36
			Depósito			0,70	x 2,10	x 2,00	= 2,94
			GRADES DE PORTAS			2,63	x 1,09	13,00	= 37,26
			GRADES DE FERRO						
			RECEPÇÃO			4,88	x 2,60	x 2,00	= 25,37
			ANTE SALA			1,30	x 1,20	x	= 1,56
			Secretária			1,30	x 1,20	x	= 1,56
			SALA 01			1,30	x 1,20	x	= 1,56
			SALA 02			1,30	x 1,20	x	= 1,56
			SALA 03			1,30	x 1,20	x	= 1,56
			SALA 04			1,30	x 1,20	x	= 1,56
			WC 01			0,70	x 0,70	x	= 0,49
			WC 02			0,70	x 0,70	x	= 0,49
			WC 03			0,70	x 0,70	x	= 0,49
			COPA			0,90	x 0,80	x	= 0,72
			Dispensa			0,70	x 0,70	x	= 0,49
			Depósito			0,70	x 0,70	x	= 0,49
			ÁREA DE SERVIÇO			2,36	x 2,10	x	= 4,95
			PORTÃO ACESSO OESTE			2,87	x 2,37	x	= 6,80
			PORTÃO DE ACESSO PEDESTRE			1,10	x 2,16	x	= 2,37
			PAREDES						
			ÁREA INTERNA		67,64	0,30			20,29
			ÁREA EXTERNA		54,65	0,30			16,39
			CONTRATO						= 65,46
			EXECUÇÃO						= 168,38
			MEDIÇÃO						= 65,46
			ADITAR REP 02						= 102,92
			Total item 6.4					TOTAL	= 65,46
6.5	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.	M2					
			Recepção		6,33	x 4,85			= 30,70
			Ante-sala		4,12	x 2,55			= 10,50
			Sala 01		3,10	x 3,00			= 9,30
			Sala 02		3,00	x 3,00			= 9,00
			Sala 03		4,05	x 3,00			= 12,15
			Sala 04		4,10	x 3,00			= 12,30
			Secretaria		3,30	x 2,90			= 9,57
			HALL CORREDOR		4,70	x 2,90			= 13,63

 Francisco Henrique C. I. da Silva
 Eng. Civil
 CREA - PE 38306

 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

 Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano e Meio Ambiente
 Mat.: 48.911


 Juliano Fernandes C. Cardoso
 Engenheiro Eletricista
 CREA-Nº 050045DIPE


RDG CONSTRUTORA EIRELI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM-4

CONTRATO: 025/2021 FMAS	OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2022	LOCAL DA OBRA: RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE

EMPRESA CONTRATADA
RDG CONSTRUTORA EIRELI

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL
			Corredor 02		5,10	x	1,00		= 5,10
			Copa		3,86	x	2,89		= 11,15
			Depósito		2,00	x	1,02		= 2,04
			Dispensa		2,00	x	1,26		= 2,52
			WC 01		1,60	x	1,10		= 1,76
			WC 02		1,60	x	2,11		= 3,37
			WC 03		1,85	x	1,33		= 2,46
			WC PCD		2,60	x	2,15		= 5,59
			Serviço 01		2,38	x	1,50		= 3,57
			Serviço 02		2,18	x	1,53		= 3,33
			CONTRATO						= 146,69
			EXECUÇÃO						= 148,04
			MEDIÇÃO BM 03						= 140,27
			MEDIÇÃO BM 04						= 6,42
			ADITAR REP 02						= 1,35
			Total item					TOTAL	= 6,42
6.6	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014.	M2					
			Recepção		6,33	x	4,85		= 30,70
			Ante-sala		4,12	x	2,55		= 10,50
			Sala 01		3,10	x	3,00		= 9,30
			Sala 02		3,00	x	3,00		= 9,00
			Sala 03		4,05	x	3,00		= 12,15
			Sala 04		4,10	x	3,00		= 12,30
			Secretaria		3,30	x	2,90		= 9,57
			HALL CORREDOR		4,70	x	2,90		= 13,63
			Corredor 02		5,10	x	1,00		= 5,10
			Copa		3,86	x	2,89		= 11,15
			Depósito		2,00	x	1,02		= 2,04
			Dispensa		2,00	x	1,26		= 2,52
			WC 01		1,60	x	1,10		= 1,76
			WC 02		1,60	x	2,11		= 3,37
			WC 03		1,85	x	1,33		= 2,46
			WC PCD		2,60	x	2,15		= 5,59
			Serviço 01		2,38	x	1,50		= 3,57
			Serviço 02		2,18	x	1,53		= 3,33
			CONTRATO						= 146,69
			EXECUÇÃO						= 148,04
			MEDIÇÃO BM 03						= 140,27
			MEDIÇÃO BM 04						= 6,42
			ADITAR REP 02						= 1,35
			Total item 6.6					TOTAL	= 6,42
7			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
7.4	SINAPI	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO ÍNIMO 3 CM.	UND					
			WC 01					1,00	= 1,00
			WC 02					1,00	= 1,00
			WC 03					1,00	= 1,00
			WC PCD					1,00	= 1,00
			QUANTIDADE DE SERVIÇO EXECUTADO					4,00	= 4,00
			QUANTIDADE MEDIDA NESSE BM						= 3,00
			QUANTIDADE A SER ADITIVADA						= 1,00
			Total item 7.4					TOTAL	= 3,00

Francisco Henrique C. L. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA-Nº 050045D/PE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM-4

CONTRATO: 025/2021 FMAS	OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2022	LOCAL DA OBRA: RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE

EMPRESA CONTRATADA
RDG CONSTRUTORA EIRELI

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL
7.6	SINAPI	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60 CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND					
			ÁREA DE SERVIÇO					1,00	= 1,00
			Total item 7.6					TOTAL	= 1,00

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano e Meio Ambiente
 Mat.: 48.911

[Assinatura]
Juliano Fernandes C. Cardoso
 Engenheiro Eletricista
 CREA-Nº 050045D/PE

Francisco Henrique C. L. da Silva
 Eng. Civil
 CREA - PE 38306

[Assinatura]
RDG CONSTRUTORA EIRELI

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	01/07/2022
LOCAL:	RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	4º BM DO CONTRATO
EMPRESA:	RDG CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ nº 23.159.046/0001-53	Nº CONTRATO:	025/2021



Foto 1: Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 30m. Comprova o item 1.4



Foto 2: Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 30m. Comprova o item 1.4



Foto 3: Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão, inclusive aparelhamento e pintura. Comprova o item 5.2.



Foto 4: Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão, inclusive aparelhamento e pintura. Comprova o item 5.2.

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

Prefeitura Municipal de Paudalho
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA-Nº 050045D/PE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	01/07/2022
LOCAL:	RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	4º BM DO CONTRATO
EMPRESA:	RDG CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ nº 23.159.046/0001-53	Nº CONTRATO:	025/2021



Foto 5: Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão, inclusive aparelhamento e pintura. Comprova o item 5.2.



Foto 6: Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão, inclusive aparelhamento e pintura. Comprova o item 5.2.



Foto 7: Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão, inclusive aparelhamento e pintura. Comprova o item 5.2.




foto 8: Fornecimento e assentamento de gradil e/ou portão, inclusive aparelhamento e pintura. Comprova o item 5.2.

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal do Paudalho
Paulo Vanderlei de Menezes Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 47.458

Carlos Pinheiro Ramos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Juliano Fernandes C. Cardoso

Engenheiro Eletricista
CREA - Nº 050045DI/PE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	01/07/2022
LOCAL:	RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	4º BM DO CONTRATO
EMPRESA:	RDG CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ nº 23.159.046/0001-53	Nº CONTRATO:	025/2021



Foto 9: Aplicação de pintura externa e interna, inclusive faixa com tinta acrílica e pintura das esquadrias com tinta a óleo. Comprova os Itens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.



Foto 10: Aplicação de pintura externa e interna, inclusive faixa com tinta acrílica e pintura das esquadrias com tinta a óleo. Comprova os Itens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.



Foto 11: Aplicação de pintura interna, inclusive faixa com tinta acrílica e pintura das esquadrias com tinta a óleo. Comprova os Itens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.



Foto 12: Aplicação de pintura interna, inclusive faixa com tinta acrílica e pintura das esquadrias com tinta a óleo. Comprova os Itens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

Prefeitura Municipal do Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA-Nº 050045D/PE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	01/07/2022
LOCAL:	RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	4º BM DO CONTRATO
EMPRESA:	RDG CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ nº 23.159.046/0001-53	Nº CONTRATO:	025/2021



Foto 13: Aplicação de pintura interna, inclusive faixa com tinta acrílica e pintura das esquadrias com tinta a óleo. Comprova os Itens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6



Foto 14: Aplicação de pintura interna, inclusive faixa com tinta acrílica e pintura das esquadrias com tinta a óleo. Comprova os Itens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6



Foto 15: Aplicação de pintura interna, inclusive faixa com tinta acrílica e pintura das esquadrias com tinta a óleo. Comprova os Itens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6



Foto 16: Aplicação de pintura interna, inclusive faixa com tinta acrílica e pintura das esquadrias com tinta a óleo. Comprova os Itens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA-Nº 050045D/PE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	01/07/2022
LOCAL:	RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	4º BM DO CONTRATO
EMPRESA:	RDG CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ nº 23.159.046/0001-53	Nº CONTRATO:	025/2021



Foto 17: Aplicação de pintura externa e interna, inclusive faixa com tinta acrílica e pintura das esquadrias com tinta a óleo. Comprova os Itens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6



Foto 18: Aplicação de pintura externa e interna, inclusive faixa com tinta acrílica e pintura das esquadrias com tinta a óleo. Comprova os Itens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6



Foto 19: Aplicação de pintura externa e interna, inclusive faixa com tinta acrílica e pintura das esquadrias com tinta a óleo. Comprova os Itens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6



Foto 20: Aplicação de pintura externa e interna, inclusive faixa com tinta acrílica e pintura das esquadrias com tinta a óleo. Comprova os Itens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA - Nº 050045D/PE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	01/07/2022
LOCAL:	RUA DA JUSTIÇA, 18, ALTO DA BELA VISTA, PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	4º BM DO CONTRATO
EMPRESA:	RDG CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ nº 23.159.046/0001-53	Nº CONTRATO:	025/2021



Foto 21: Barra de apoio. Comprova o item 7.4



Foto 22: Chuveiro.



Foto 23: Bancada de mármore sintético, de 120 x 60 cm, com cuba integrada. Comprova o item 7.6.

Francisco Henrique C. I. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38306

Prefeitura Municipal do Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Menezes Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Juliano Fernandes C. Cardoso
Engenheiro Eletricista
CREA-Nº 050045D/PE





RDG CONSTRUTORA EIRELI

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 90 RESTANTE: 90

DATA: 01/05/2022    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		SOLDADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) FERIADO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 91 RESTANTE: 89

DATA: 02/05/2022



MANHÃ	X			X	
TARDE				X	
NOITE					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES
- 2) APLICAÇÃO DE SELADOR
- 3) APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA
- 4) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL
RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr: 41.498





FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C.DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 92 RESTANTE: 88

DATA: 03/05/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS


- 1) REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES
- 2) APLICAÇÃO DE SELADOR
- 3) APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA
- 4) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525
 RESPONSÁVEL TÉCNICO


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498
 FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 93 RESTANTE: 87

DATA: 04/05/2022

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES
- 2) APLICAÇÃO DE SELADOR
- 3) APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA
- 4) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 11.198

FISCAL DA OBRA


CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 94 RESTANTE: 86

DATA: 05/05/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES
- 2) APLICAÇÃO DE SELADOR
- 3) APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA
- 4) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENR 0211
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 95 RESTANTE: 85

DATA: 06/05/2022

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES
- 2) APLICAÇÃO DE SELADOR
- 3) APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA
- 4) REJUNTE NO REVESTIMENTO
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENGR. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 96 RESTANTE: 84

DATA: 07/05/2022

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		SOLDADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SÁBADO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Signature)
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 ENFISCAL DA OBRA
 Mat.: 41.498

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 97 RESTANTE: 83

DATA: 08/05/2022

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		SOLDADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DOMINGO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 98 RESTANTE: 82

DATA: 09/05/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES
- 2) APLICAÇÃO DE SELADOR
- 3) APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA
- 4) REJUNTE NO REVESTIMENTO
- 5) INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS
- 6) INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Francisco Henrique C. L. da Silva
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 FISCAL DA OBRA
 Matr.: 41.498

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI





RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 99 RESTANTE: 81

DATA: 10/05/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES
- 2) APLICAÇÃO DE SELADOR
- 3) APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA
- 4) REJUNTE NO REVESTIMENTO
- 5) INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS
- 6) INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA

ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil

RESP. DA OBRA
 Mat.: 41.498

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 100 RESTANTE: 80

DATA: 11/05/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES
- 2) APLICAÇÃO DE SELADOR
- 3) APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA
- 4) REJUNTE NO REVESTIMENTO
- 5) INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS
- 6) CAPIAÇO NAS JANELAS
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/Pe
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 RPN Nº 1805284525

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI





RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 101 RESTANTE: 79

DATA: 12/05/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES
- 2) APLICAÇÃO DE SELADOR
- 3) APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA
- 4) REJUNTE NO REVESTIMENTO
- 5) INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS
- 6) CAPIAÇO NAS JANELAS
- 7)
- 8)
- 9)


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.430

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 102 RESTANTE: 78

DATA: 13/05/2022



MANHÃ
 TARDE
 NOITE

X

X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES
- 2) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA
- 3) INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
- 4) INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 103 RESTANTE: 77

DATA: 14/05/2022

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA
- 2) REMOÇÃO MANUAL DE PINTURA EXTERNA
- 3) INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 MAI-11-1988

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA


CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022. TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 DECORRIDO: 104 RESTANTE: 76

DATA: 15/05/2022



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		SOLDADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SÁBADO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RPN Nº 1805284525
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderelei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat: 41.498
 FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 105 RESTANTE: 75

DATA: 16/05/2022

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

X
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		SOLDADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DOMINGO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 DECORRIDO: 106 RESTANTE: 74

DATA: 17/05/2022

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PINTURA INTERNA
- 2) REMOÇÃO MANUAL DE PINTURA EXTERNA
- 3) INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENGE. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

FISCAL DA OBRA


CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022. TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 DECORRIDO: 107 RESTANTE: 73

DATA: 18/05/2022



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PINTURA INTERNA
- 2) REMOÇÃO MANUAL DE PINTURA EXTERNA
- 3) INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES
- 4) APLICAÇÃO DE SELADOR ÁREA EXTERNA
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RPN Nº 1805284525

Paulo Vanderlan de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 DECORRIDO: 108 RESTANTE: 72

DATA: 19/05/2022

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PINTURA INTERNA
- 2) REMOÇÃO MANUAL DE PINTURA EXTERNA
- 3) INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES
- 4) APLICAÇÃO DE SELADOR ÁREA EXTERNA
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 DECORRIDO: 109 RESTANTE: 71

DATA: 20/05/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PINTURA INTERNA
- 2) REMOÇÃO MANUAL DE PINTURA EXTERNA
- 3) INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES
- 4) APLICAÇÃO DE SELADOR ÁREA EXTERNA
- 5) PINTURA DAS PORTAS E DETALHES
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 11.498





FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 DECORRIDO: 110 RESTANTE: 70

DATA: 21/05/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		SOLDADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SÁBADO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

FISCAL DA OBRA


CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 DECORRIDO: 111 RESTANTE: 69

DATA: 22/05/2022



MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		SOLDADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS


- 1) DOMINGO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525
 RESPONSÁVEL TÉCNICO


 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 M.A. 11.488
 FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI





RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 DECORRIDO: 112 RESTANTE: 68

DATA: 23/05/2022    

MANHÃ
 TARDE
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PINTURA INTERNA
- 2) REMOÇÃO MANUAL DE PINTURA EXTERNA
- 3) INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS
- 4) APLICAÇÃO DE SELADOR ÁREA EXTERNA
- 5) PINTURA DAS PORTAS E DETALHES
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr: 41.496

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI





RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C.DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 113 RESTANTE: 67

DATA: 24/05/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PINTURA INTERNA
- 2) REMOÇÃO MANUAL DE PINTURA EXTERNA
- 3) INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS
- 4) APLICAÇÃO DE SELADOR ÁREA EXTERNA
- 5) PINTURA DAS PORTAS E DETALHES
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENGENHEIRO
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO


 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 FISCAL DA OBRA
 Engenheiro Civil
 Matr: 41.498

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C.DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 114 RESTANTE: 66

DATA:
25/05/2022

MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PINTURA INTERNA
- 2) REMOÇÃO MANUAL DE PINTURA EXTERNA
- 3) INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS
- 4) APLICAÇÃO DE SELADOR ÁREA EXTERNA
- 5) PINTURA DAS PORTAS E DETALHES
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 DECORRIDO: 115 RESTANTE: 65

DATA: 26/05/2022



MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA	1		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PINTURA INTERNA
- 2) REMOÇÃO MANUAL DE PINTURA EXTERNA
- 3) INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS
- 4) APLICAÇÃO DE SELADOR ÁREA EXTERNA
- 5) PINTURA DAS PORTAS E DETALHES
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr: 41.498

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 116 RESTANTE: 64

DATA: 27/05/2022



MANHÃ				X
TARDE				X
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PINTURA INTERNA
- 2) INSTALAÇÃO DE GRADES
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENGE. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 117 RESTANTE: 63

DATA: 28/05/2022



MANHÃ				X
TARDE				X
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		SOLDADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SÁBADO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil





FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C.DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 DECORRIDO: 118 RESTANTE: 62

DATA: 29/05/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		SOLDADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) DOMINGO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO


 Prefeitura Municipal de Paudalho
 Paulo Vanderlei da Mendonça Filho
 Engenheiro Civil

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RDG CONSTRUTORA EIRELI





RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE. INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 DECORRIDO: 119 RESTANTE: 61

DATA: 30/05/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PINTURA INTERNA
- 2) INSTALAÇÃO DE GRADES
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO


 PAULO VANDERLEI DE MENDONÇA FILHO
 Engenheiro Civil





FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 04

OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO: 025/2021 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA
 ENDEREÇO: Rua da Justiça, Nº 18, Alto Bela Vista, Paudalho - PE INÍCIO: 31/01/2022 Nº CREA-PE: 1805284525
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05 a 31/05/2022 TÉRMINO: 30/07/2022 Nº DA ART: PE - 20220741720
 DECORRIDO: 120 RESTANTE: 60

DATA: 31/05/2022    

MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO	1	ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	3		
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	PINTOR	1		
AUX. ADMINISTRATIVO	1	PEDREIRO	2		
COMPRADOR	1	SOLDADOR	-		
ORÇAMENTISTA	1	ELETRICISTA			

TAREFAS REALIZADAS

- 1) PINTURA INTERNA
- 2) INSTALAÇÃO DE GRADES
- 3) LIMPEZA DA OBRA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)


OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA
 ENG. CIVIL
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO


 Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE