

Solicitação de Empenho		Nº 0334	Ano: 2023
Recurso	_____		
Credor	UNITERRA UNIAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ/CPF	02.724.778/0001-79		
Endereço	Rua da Aurora 325, Apto 1011 Edf. Ebano – Boa vista – Recife/PE.		
Histórico	Solicitação de empenho posterior pagamento – Referente ao 6º Boletim de Medição do Contrato 075/2022 , cujo Objeto e a contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO COM MUROS DE ARRIMO PARA PREVENÇÃO DAS ENCOSTAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS EM MAIO DE 2022 , neste município. Documentos em anexo.		
Nota Fiscal / nº do Documento	656		
Valor	R\$ 109.205,30 (cento e nove mil, duzentos e cinco reais e trinta centavos)		
Banco	Ag. 0144, Op. 422, C.c. 582450-4, Banco Safra		
 Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Mat.: 48.911 Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Matrícula – 48.911			

Recebido em 22/06/23 myllene



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Número da Nota

0000656

Data e Hora de Emissão

06/06/2023 10:13:28

Código de Verificação

RLSW-KCEB

23/201836102724778000179

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.724.778/0001-79

Inscrição Municipal: 523.333-0

Nome/Razão Social: UNITERRA UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA DA AURORA 325, APTO 1011 EDF EBANO - BOA VISTA - CEP: 50050-000

Município: Recife

UF: PE

E-mail: financeiro@uniterraconstrutora.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO

CPF/CNPJ: 11.097.383/0001-84

Inscrição Municipal: ---

Endereço: PAUDALHO 21 - CENTRO - CEP: 55825-000

Município: Paudalho

UF: PE

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BM 06 - CONSTRUÇÃO COM MUROS DE ARRIMO PARA PREVENÇÃO DAS ENCOSTAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS EM MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE. ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 72/2022 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO.

CONTRATO: 075/2022

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

MÃO DE OBRA: R\$ 43.682,12

MATERIAL: R\$ 65.523,18

ATESTO

SERVIÇO FOI EXECUTADO
 MATERIAL FOI ENTREGUE

06/06/2023
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

DADOS BANCÁRIOS:

422 - BANCO SAFRA

AGÊNCIA: 0144

CONTA CORRENTE: 582450-4

PIX e-mail: FINANCEIRO@UNITERRACONSTRUTORA.COM.BR

Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 4.805,03

Retenção de IRPJ
R\$ 1.638,08

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 109.205,30

Código da Atividade Prestada

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
43.682,12	0,00	65.523,18	5,00%	3.276,16	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Paudalho - PE.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- CEI / Código da Obra: 90.012.23857/70

UNITERRA CONSTRUTORA
Fabio De A. Ferreira Lima Jr
ENG. CIVIL - CREA/PE Nº 181957957-3

OBJETO:	CONSTRUÇÃO COM MUROS DE ARRIMOS PARA PREVENÇÃO DAS ENCONTAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS EM MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			CONTRATO:	075/2022
LOCAL:	Paudalho/PE			PRAZO DE EXECUÇÃO:	11/03/2023
DATA BASE:	SINAPI - 05/2022 - Pernambuco, Cotações e composições			PRAZO DE VIGÊNCIA:	31/08/2023
VALOR DO CONTRATO	R\$ 1.201.270,68	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ 109.205,30	DATA DE EMISSÃO:	05/06/2023
SALDO À EXECUTAR:	R\$ 352.487,00	ACUMULADO:	R\$ 848.783,68	PERÍODO DA MEDIÇÃO:	01/05/2023 a 31/05/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI APLICADO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	SALDO		BM 06		
										QUANT.	TOTAL SALDO (R\$)	QUANT.	TOTAL BM 06 (R\$)	%
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA														
					6,65				56.551,77			R\$	8.332,57	
1.1	SINAPI - MAI/22	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,65	16.020,45	25%	R\$ 20.025,56	13.016,61	0,19	R\$ 3.804,85	0,09	R\$ 1.802,30	20,45%
1.2	SINAPI - MAI/22	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	5.804,69	25%	R\$ 7.255,86	43.535,16	2,30	R\$ 16.688,47	0,90	R\$ 6.530,27	35,29%
SERVIÇOS PRELIMINARES														
									2.250,00				R\$ -	
2.1	SINAPI - MAI/22	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N.22, ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	6,00	300,00	25%	R\$ 375,00	2.250,00	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
MURO 20 - PRIMAVERA														
									25.764,85				R\$ 0,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES														
									242,66				R\$ 0,00	
3.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA_AF_05/2018	M2	59,50	2,47	25%	R\$ 3,09	183,86	29,22	R\$ 90,28		R\$ 0,00	0,00%
3.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	14,00	3,36	25%	R\$ 4,20	58,80	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00%
MOVIMENTO DE TERRAS														
									2.567,39				R\$ 0,00	
3.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	53,90	8,20	25%	10,25	552,48	23,62	R\$ 242,10		R\$ 0,00	0,00%
3.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,44	64,80	25%	81,00	1.088,64	5,04	R\$ 408,24		R\$ 0,00	0,00%
3.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	9,24	62,32	25%	77,90	719,80	0,00	R\$ -		R\$ 0,00	0,00%
3.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,20	39,33	25%	49,16	206,47	0,00	R\$ -		R\$ 0,00	0,00%
MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO														
									22.954,80				R\$ 0,00	
3.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	26,57	82,00	25%	102,50	2.723,43	3,58	R\$ 366,95	0	R\$ 0,00	0,00%
3.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	26,57	559,60	25%	699,50	18.585,72	3,58	R\$ 2.504,21	0	R\$ 0,00	0,00%
3.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1.3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	8,40	43,21	25%	54,01	453,68	0,00	R\$ -	0	R\$ 0,00	0,00%
3.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	6,30	121,91	25%	152,39	960,06	0,00	R\$ -	0	R\$ 0,00	0,00%
3.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	6,72	27,61	25%	34,51	231,91	0,42	R\$ 14,49	0	R\$ 0,00	0,00%
MURO 21 - PRIMAVERA														
									69.802,02				R\$ -	
SERVIÇOS PRELIMINARES														
									351,48				R\$ -	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vannier de Menezes Filho
Engenheiro
Mat.: 18.209.3793-3

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro
CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

UNITERRA CONSTRUTORA
Fabio De A. Ferreira Lima Jr
ENG CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3

4.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	92,00	2,47	25%	3,09	284,28	36,00	R\$ 111,24	0	R\$ -	0,00%
4.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	16,00	3,36	25%	4,20	67,20	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
4.2			MOVIMENTO DE TERRAS						4.869,59				R\$ -	
4.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	101,60	8,20	25%	10,25	1.041,40	45,60	R\$ 467,40		R\$ -	0,00%
4.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	24,96	64,80	25%	81,00	2.021,76	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00%
4.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	20,16	62,32	25%	77,90	1.570,46	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00%
4.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	4,80	39,33	25%	49,16	235,97	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00%
4.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						64.580,95				R\$ -	
4.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	77,16	82,00	25%	102,50	7.908,90	39,48	R\$ 4.046,70	0	R\$ -	0,00%
4.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	77,16	559,60	25%	699,50	53.973,42	39,48	R\$ 27.616,26	0	R\$ -	0,00%
4.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	11,20	43,21	25%	54,01	604,91	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
4.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	12,00	121,91	25%	152,39	1.828,68	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
4.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE AF_07/2021	M	7,68	27,61	25%	34,51	265,04	0,48	R\$ 16,56	0	R\$ -	0,00%
5.0			MURO 22 - PRIMAVERA						89.404,48					
5.1			SERVIÇOS PREMINARES						437,13				R\$ 285,72	
5.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	117,00	2,47	25%	3,09	361,53	117,00	R\$ 361,53	68,00	R\$ 210,12	58,00%
5.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	18,00	3,36	25%	4,20	75,60	18,00	R\$ 75,60	18,00	R\$ 75,60	98,63%
5.2			MOVIMENTO DE TERRAS						5.616,66			0	R\$ 3.869,74	
5.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	127,80	8,20	25%	10,25	1.309,95	127,80	R\$ 1.309,95	102,00	R\$ 1.045,50	79,66%
5.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	28,08	64,80	25%	81,00	2.274,48	28,08	R\$ 2.274,48	14,04	R\$ 1.137,24	49,56%
5.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	22,68	62,32	25%	77,90	1.766,77	22,68	R\$ 1.766,77	18,25	R\$ 1.421,83	79,60%
5.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	5,40	39,33	25%	49,16	265,46	5,40	R\$ 265,46	5,39	R\$ 265,17	95,47%
5.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						83.350,69			0	R\$ 59.205,58	
5.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	99,63	82,00	25%	102,50	10.212,08	99,63	R\$ 10.212,07	70,20	R\$ 7.195,50	70,28%
5.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	99,63	559,60	25%	699,50	69.691,19	99,63	R\$ 69.691,18	70,20	R\$ 49.104,90	70,28%
5.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	12,60	43,21	25%	54,01	680,53	12,60	R\$ 680,52	9,00	R\$ 486,09	70,04%

Prefeitura Municipal de Paudalho
 Paulo Vannetti de M. Tronça Filho
 Prefeito Municipal

Hernando Carneiro dos Santos
 Eng.º Civil
 CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano e Meio Ambiente

UNITERRA CONSTRUTORA
 Fabio De A. Ferreira Lima Jr
 ENG CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3

5.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	16,20	121,91	25%	152,39	2.468,72	16,20	R\$ 2.468,71	14,04	R\$ 2.139,56	85,35%
5.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	8,64	27,61	25%	34,51	298,17	8,64	R\$ 298,16	8,10	R\$ 279,53	91,11%
6.0			MURO 23 - PRIMAVERA						57.050,72					
6.1			SERVIÇOS PREMINARES						284,25				R\$ 245,63	
6.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	75,00	2,47	25%	3,09	231,75	75,00	R\$ 231,75	62,50	R\$ 193,13	83,06%
6.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	12,50	3,36	25%	4,20	52,50	12,50	R\$ 52,50	12,50	R\$ 52,50	98,04%
6.2			MOVIMENTO DE TERRAS						3.836,41				R\$ 2.370,30	
6.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	82,50	8,20	25%	10,25	845,63	82,50	R\$ 845,62	40,00	R\$ 410,00	48,34%
6.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	19,50	64,80	25%	81,00	1.579,50	19,50	R\$ 1.579,50	9,75	R\$ 789,75	49,37%
6.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	15,75	62,32	25%	77,90	1.226,93	15,75	R\$ 1.226,92	12,68	R\$ 987,38	79,22%
6.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	3,75	39,33	25%	49,16	184,35	3,75	R\$ 184,35	3,73	R\$ 183,17	93,15%
6.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						52.930,06				R\$ 34.895,77	
6.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	63,25	82,00	25%	102,50	6.483,13	63,25	R\$ 6.483,12	41,75	R\$ 4.279,38	65,75%
6.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	63,25	559,60	25%	699,50	44.243,38	63,25	R\$ 44.243,37	41,75	R\$ 29.204,13	65,75%
6.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	8,75	43,21	25%	54,01	472,59	8,75	R\$ 472,58	5,63	R\$ 303,81	62,50%
6.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	10,00	121,91	25%	152,39	1.523,90	10,00	R\$ 1.523,90	6,00	R\$ 914,34	58,54%
6.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	6,00	27,61	25%	34,51	207,06	6,00	R\$ 207,06	5,63	R\$ 194,12	90,00%
7.0			MURO 24 -BOBOCÃO						25.764,85					
7.1			SERVIÇOS PREMINARES						242,66				R\$ -	
7.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	59,50	2,47	25%	3,09	183,86	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
7.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	14,00	3,36	25%	4,20	58,80	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
7.2			MOVIMENTO DE TERRAS						2.567,39				R\$ -	
7.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	53,90	8,20	25%	10,25	552,48	18,20	R\$ 186,55	0	R\$ -	0,00%
7.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,44	64,80	25%	81,00	1.088,64	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
7.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	9,24	62,32	25%	77,90	719,80	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
7.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	4,20	39,33	25%	49,16	206,47	4,20	R\$ 206,47	0	R\$ -	0,00%
7.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						22.954,80				R\$ -	

Prefeitura Municipal de Pau d'Alho/PE
Paulo Vandenbergue de Albuquerque Filho

Fernando Corrêa dos Santos
Eng. Civil
CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

UNITERRA CONSTRUTORA
Fabio De A. Ferreira Lima Jr
ENG CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3

7.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	26,57	82,00	25%	102,50	2.723,43	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
7.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	26,57	559,60	25%	699,50	18.585,72	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
7.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	8,40	43,21	25%	54,01	453,68	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
7.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	6,30	121,91	25%	152,39	960,06	0,18	R\$ 27,43 0	R\$ -	0,00%
7.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	6,72	27,61	25%	34,51	231,91	6,72	R\$ 231,90 0	R\$ -	0,00%
8.0			MURO 25 -BOBOCÃO						31.348,90				
8.1			SERVIÇOS PREMINARES						298,53			R\$ -	0,00%
8.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	72,69	2,47	25%	3,09	224,61	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
8.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	17,60	3,36	25%	4,20	73,92	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
8.2			MOVIMENTO DE TERRAS						3.206,57			R\$ -	0,00%
8.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	65,65	8,20	25%	10,25	672,91	13,36	R\$ 136,94 0	R\$ -	0,00%
8.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	16,90	64,80	25%	81,00	1.368,90	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
8.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	11,62	62,32	25%	77,90	905,20	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
8.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,28	39,33	25%	49,16	259,56	5,28	R\$ 259,56 0	R\$ -	0,00%
8.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						27.843,80			R\$ -	0,00%
8.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	32,22	82,00	25%	102,50	3.302,55	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
8.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	32,22	559,60	25%	699,50	22.537,89	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
8.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	10,56	43,21	25%	54,01	570,35	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
8.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	7,49	121,91	25%	152,39	1.141,40	0,02	R\$ 3,04 0	R\$ -	0,00%
8.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	8,45	27,61	25%	34,51	291,61	8,45	R\$ 291,60 0	R\$ -	0,00%
9.0			MURO 26 -BOBOCÃO		276,61				R\$ 34.729,84				
9.1			SERVIÇOS PREMINARES						261,80			R\$ -	0,00%
9.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	65,07	2,47	25%	3,09	201,07	4,75	R\$ 14,67 0	R\$ -	0,00%
9.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	14,46	3,36	25%	4,20	60,73	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
9.2			MOVIMENTO DE TERRAS						3.299,15			R\$ -	0,00%

Prefeitura Municipal de Pau d'Alho/PE
Paulo Vanderlei de Souza Lima

Ernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 18 793-3

Carlos Henrique Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

UNITERRA CONSTRUTORA
Fabio De A. Ferreira Lima Jr
ENG CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3

9.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	65,07	8,20	25%	10,25	666,97	17,07	R\$ 174,96	0	R\$ -	0,00%
9.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,35	64,80	25%	81,00	1.405,35	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
9.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	13,01	62,32	25%	77,90	1.013,48	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
9.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,34	39,33	25%	49,16	213,35	4,34	R\$ 213,35	0	R\$ -	0,00%
9.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						31.168,89				R\$ -	
9.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	36,51	82,00	25%	102,50	3.742,28	0,29	R\$ 29,72	0	R\$ -	0,00%
9.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	36,51	559,60	25%	699,50	25.538,75	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
9.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1.3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	10,12	43,21	25%	54,01	546,58	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
9.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	7,23	121,91	25%	152,39	1.101,78	4,25	R\$ 647,04	0	R\$ -	0,00%
9.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE AF_07/2021	M	6,94	27,61	25%	34,51	239,50	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
10.0			MURO 27 -BOBOCÃO						39.820,50					
10.1			SERVIÇOS PREMINARES						295,64				R\$ -	
10.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	74,39	2,47	25%	3,09	229,87	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
10.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	15,66	3,36	25%	4,20	65,77	15,66	R\$ 65,77	0	R\$ -	0,00%
10.2			MOVIMENTO DE TERRAS						3.613,15				R\$ -	
10.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	74,39	8,20	25%	10,25	762,50	9,89	R\$ 101,37	0	R\$ -	0,00%
10.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	18,79	64,80	25%	81,00	1.521,99	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
10.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	14,09	62,32	25%	77,90	1.097,61	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
10.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,70	39,33	25%	49,16	231,05	4,70	R\$ 231,05	0	R\$ -	0,00%
10.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						35.911,71				R\$ -	
10.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	42,08	82,00	25%	102,50	4.313,20	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%
10.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	42,08	559,60	25%	699,50	29.434,96	0,00	R\$ -	0	R\$ -	0,00%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vantenei de Melo França Filho

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE 093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat: 48.911

UNITERRA CONSTRUTORA
Fabio De A. Ferreira Lima Jr
ENG CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3

10.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	10,96	43,21	25%	54,01	591,95	0,21	R\$ 11,34	0	R\$	-	0,00%
10.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	8,61	121,91	25%	152,39	1.312,08	2,16	R\$ 329,16	0	R\$	-	0,00%
10.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	7,52	27,61	25%	34,51	259,52	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%
11.0			MURO 28 -BOBOCÃO			571,53			71.648,35						
11.1			SERVIÇOS PREMINARES						541,10				R\$	-	
11.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	134,28	2,47	25%	3,09	414,93	5,18	R\$ 16,00	0	R\$	-	0,00%
11.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	30,04	3,36	25%	4,20	126,17	1,44	R\$ 6,04	0	R\$	-	0,00%
11.2			MOVIMENTO DE TERRAS						6.845,77				R\$	-	
11.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	134,28	8,20	25%	10,25	1.376,37	61,62	R\$ 631,60	0	R\$	-	0,00%
11.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	36,05	64,80	25%	81,00	2.920,05	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%
11.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	27,04	62,32	25%	77,90	2.106,42	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%
11.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	9,01	39,33	25%	49,16	442,93	4,61	R\$ 226,62	0	R\$	-	0,00%
11.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						64.261,48				R\$	-	
11.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	75,27	82,00	25%	102,50	7.715,18	23,39	R\$ 2.397,47	0	R\$	-	0,00%
11.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	75,27	559,60	25%	699,50	52.651,37	23,39	R\$ 16.361,30	0	R\$	-	0,00%
11.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	21,03	43,21	25%	54,01	1.135,83	12,45	R\$ 672,42	0	R\$	-	0,00%
11.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	14,84	121,91	25%	152,39	2.261,47	9,51	R\$ 1.448,92	0	R\$	-	0,00%
11.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	14,42	27,61	25%	34,51	497,63	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%
12.0			MURO 29 -BOBOCÃO			378,97			48.511,05						
12.1			SERVIÇOS PREMINARES						357,02				R\$	-	
12.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	90,45	2,47	25%	3,09	279,49	13,45	R\$ 41,56	0	R\$	-	0,00%
12.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	18,46	3,36	25%	4,20	77,53	0,46	R\$ 1,93	0	R\$	-	0,00%
12.2			MOVIMENTO DE TERRAS						4.287,53				R\$	-	
12.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	90,45	8,20	25%	10,25	927,11	19,11	R\$ 195,87	0	R\$	-	0,00%
12.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	22,15	64,80	25%	81,00	1.794,15	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%

Preeitura Municipal de Pauão/PE
 Paulo Vannetei de M. Araújo Filho
 CREA - PE: 182093793-3

Fernando Ferreira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano e Meio Ambiente
 Matr. 48.911

Livia
 UNITERRA CONSTRUTORA
 Fabio De A. Ferreira Lima Jr
 ENG. CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3

12.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	16,61	62,32	25%	77,90	1.293,92	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
12.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	5,54	39,33	25%	49,16	272,35	5,54	R\$ 272,34	R\$ -	0,00%
12.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						43.866,50			R\$ -	
12.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	51,41	82,00	25%	102,50	5.269,53	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
12.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	51,41	559,60	25%	699,50	35.961,30	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
12.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	12,92	43,21	25%	54,01	697,81	0,92	R\$ 49,68	R\$ -	0,00%
12.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	10,71	121,91	25%	152,39	1.632,10	0,02	R\$ 2,74	R\$ -	0,00%
12.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE AF_07/2021	M	8,86	27,61	25%	34,51	305,76	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
13.0			MURO 30 -BOBOCÃO						25.474,52				
13.1			SERVIÇOS PREMINARES						195,99	0,00		R\$ -	
13.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	47,92	2,47	25%	3,09	148,07	5,92	R\$ 18,29	R\$ -	0,00%
13.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	11,41	3,36	25%	4,20	47,92	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
13.2			MOVIMENTO DE TERRAS						2.568,23	0,00		R\$ -	
13.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	47,92	8,20	25%	10,25	491,18	47,92	R\$ 491,18	R\$ -	0,00%
13.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,69	64,80	25%	81,00	1.108,89	6,75	R\$ 546,75	R\$ -	0,00%
13.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	10,27	62,32	25%	77,90	800,03	1,59	R\$ 123,86	R\$ -	0,00%
13.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	3,42	39,33	25%	49,16	168,13	3,42	R\$ 168,12	R\$ -	0,00%
13.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						22.710,30	0,00		R\$ -	
13.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	26,59	82,00	25%	102,50	2.725,48	4,20	R\$ 430,50	R\$ -	0,00%
13.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	26,59	559,60	25%	699,50	18.599,71	4,20	R\$ 2.937,90	R\$ -	0,00%
13.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3. COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	7,98	43,21	25%	54,01	431,00	1,28	R\$ 69,13	R\$ -	0,00%
13.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	5,02	121,91	25%	152,39	765,00	1,00	R\$ 152,39	R\$ -	0,00%
13.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE AF_07/2021	M	5,48	27,61	25%	34,51	189,11	5,48	R\$ 189,11	R\$ -	0,00%
14.0			MURO 31 -BOBOCÃO						211.706,37				
14.1			SERVIÇOS PREMINARES						1.053,49			R\$ -	
14.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	278,22	2,47	25%	3,09	859,70	2,72	R\$ 8,40	R\$ -	0,00%

Preletura Municipal de Pauãozinho/PE
 Paulo Vanderezi de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.930

Fernando Ferreira dos Santos
 Engenheiro
 CREA - PE: 182057755-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário de Desenvolvimento
 Página 7 de 12
 Urbano e Meio Ambiente
 Matr. 40.011

UNITERRA CONSTRUTORA
 Fabio De A. Ferreira Lima Jr
 ENG. CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3

14.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	46,14	3,36	25%	4,20	193,79	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
14.2			MOVIMENTO DE TERRAS						14.175,34		R\$ -	R\$ -	
14.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	305,90	8,20	25%	10,25	3.135,48	112,50	R\$ 1.153,12	R\$ -	0,00%
14.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	71,98	64,80	25%	81,00	5.830,38	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
14.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	58,14	62,32	25%	77,90	4.529,11	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
14.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	13,84	39,33	25%	49,16	680,37	13,84	R\$ 680,37	R\$ -	0,00%
14.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						196.477,54		R\$ -	R\$ -	
14.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	234,79	82,00	25%	102,50	24.065,98	32,29	R\$ 3.309,72	R\$ -	0,00%
14.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	234,79	559,60	25%	699,50	164.235,61	32,29	R\$ 22.586,85	R\$ -	0,00%
14.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	32,30	43,21	25%	54,01	1.744,52	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
14.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	37,19	121,91	25%	152,39	5.667,38	7,94	R\$ 1.209,97	R\$ -	0,00%
14.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	22,14	27,61	25%	34,51	764,05	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
15.0			MURO 32 -BOBOCÃO								R\$ -	R\$ -	
15.1			SERVIÇOS PREMINARES						473,55		R\$ -	R\$ -	
15.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	125,06	2,47	25%	3,09	386,44	35,11	R\$ 108,48	R\$ -	0,00%
15.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	20,74	3,36	25%	4,20	87,11	0,00	R\$ - 0	R\$ -	0,00%
15.2			MOVIMENTO DE TERRAS						6.371,04		R\$ -	R\$ -	
15.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	137,50	8,20	25%	10,25	1.409,38	47,55	R\$ 487,38	R\$ -	0,00%
15.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	32,35	64,80	25%	81,00	2.620,35	12,37	R\$ 1.001,97	R\$ -	0,00%
15.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	26,13	62,32	25%	77,90	2.035,53	0,16	R\$ 12,46	R\$ -	0,00%
15.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,22	39,33	25%	49,16	305,78	6,22	R\$ 305,77	R\$ -	0,00%
15.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						88.310,63		R\$ -	R\$ -	
15.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	105,53	82,00	25%	102,50	10.816,83	57,85	R\$ 5.929,62	R\$ -	0,00%
15.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	105,53	559,60	25%	699,50	73.818,24	57,85	R\$ 40.466,07	R\$ -	0,00%
15.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	14,52	43,21	25%	54,01	784,23	-25,53	-R\$ 1.378,87	R\$ -	0,00%

Paulo Vandenberg de Menezes Filho

08/01/2022

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Ci
CREA - PE: 182093/93-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
18/01/2022

UNITERRA CONSTRUTORA
Fabio De A. Ferreira Lima Jr
ENG CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3

15.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	16,72	121,91	25%	152,39	2.547,96	5,47	R\$ 833,57	0	R\$	-	0,00%
15.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE AF_07/2021	M	9,95	27,61	25%	34,51	343,37	0,50	R\$ 17,25	0	R\$	-	0,00%
16.0			MURO 33 -BOBOCÃO						45.851,45						
16.1			SERVIÇOS PREMINARES						226,08				R\$	-	
16.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	60,13	2,47	25%	3,09	185,80	2,63	R\$ 8,12	0	R\$	-	0,00%
16.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	9,59	3,36	25%	4,20	40,28	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%
16.2			MOVIMENTO DE TERRAS						2.969,64				R\$	-	
16.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	65,88	8,20	25%	10,25	675,27	31,38	R\$ 321,64	0	R\$	-	0,00%
16.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	14,96	64,80	25%	81,00	1.211,76	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%
16.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	12,08	62,32	25%	77,90	941,03	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%
16.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,88	39,33	25%	49,16	141,58	2,88	R\$ 141,58	0	R\$	-	0,00%
16.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						42.655,73				R\$	-	
16.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	50,98	82,00	25%	102,50	5.225,45	1,34	R\$ 137,35	0	R\$	-	0,00%
16.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	50,98	559,60	25%	699,50	35.660,51	1,34	R\$ 937,32	0	R\$	-	0,00%
16.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	6,72	43,21	25%	54,01	362,95	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%
16.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	8,19	121,91	25%	152,39	1.248,07	1,89	R\$ 288,01	0	R\$	-	0,00%
16.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE AF_07/2021	M	4,60	27,61	25%	34,51	158,75	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%
17.0			MURO 34 -BOBOCÃO						52.903,26				R\$	-	
17.1			SERVIÇOS PREMINARES						392,53				R\$	-	
17.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	97,36	2,47	25%	3,09	300,84	30,86	R\$ 95,35	0	R\$	-	0,00%
17.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	21,83	3,36	25%	4,20	91,69	2,83	R\$ 11,88	0	R\$	-	0,00%
17.2			MOVIMENTO DE TERRAS						4.050,76				R\$	-	
17.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	88,63	8,20	25%	10,25	908,46	22,13	R\$ 226,83	0	R\$	-	0,00%
17.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	20,96	64,80	25%	81,00	1.697,76	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%
17.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	14,41	62,32	25%	77,90	1.122,54	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%
17.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,55	39,33	25%	49,16	322,00	0,00	R\$ -	0	R\$	-	0,00%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderei de Mendonça Filho
 Diretor Geral

Fernando Ferreira dos Santos
 Engeheiro Civil
 CREA - PE: 181093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano e Meio Ambiente

UNITERRA CONSTRUTORA
 Fabio De A. Ferreira Lima Jr
 ENG CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3

17.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO							48.459,97			RS	-	0,00%
17.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	57,05	82,00	25%	102,50		5.847,63	9,12		RS	-	0,00%
17.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	57,05	559,60	25%	699,50		39.906,48	9,12		RS	-	0,00%
17.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	13,10	43,21	25%	54,01		707,53	0,56		RS	-	0,00%
17.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	10,74	121,91	25%	152,39		1.636,67	0,02		RS	-	0,00%
17.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	10,48	27,61	25%	34,51		361,66	0,00		RS	-	0,00%
18.0			MURO 35 -BOBOCÃO		256,14					34.836,17					
18.1			SERVIÇOS PREMINARES							233,50					
18.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	58,33	2,47	25%	3,09		180,24	0,00		RS	-	0,00%
18.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	12,68	3,36	25%	4,20		53,26	0,00		RS	-	0,00%
18.2			MOVIMENTO DE TERRAS							2.906,35					
18.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	58,33	8,20	25%	10,25		597,88	2,41		RS	-	0,00%
18.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,22	64,80	25%	81,00		1.232,82	0,00		RS	-	0,00%
18.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	11,41	62,32	25%	77,90		888,84	0,00		RS	-	0,00%
18.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,80	39,33	25%	49,16		186,81	1,41		RS	-	0,00%
18.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO							31.696,32					
18.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	37,41	82,00	25%	102,50		3.834,53	0,00		RS	-	0,00%
18.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	37,41	559,60	25%	699,50		26.168,30	0,00		RS	-	0,00%
18.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	8,87	43,21	25%	54,01		479,07	1,24		RS	-	0,00%
18.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	6,59	121,91	25%	152,39		1.004,25	6,47		RS	-	0,00%
18.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	6,09	27,61	25%	34,51		210,17	0,00		RS	-	0,00%
19.0			MURO 36 -BOBOCÃO		225,27					29.853,83					
19.1			SERVIÇOS PREMINARES							222,37					
19.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	54,77	2,47	25%	3,09		169,24	0,19		RS	-	0,00%
19.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	12,65	3,36	25%	4,20		53,13	0,00		RS	-	0,00%
19.2			MOVIMENTO DE TERRAS							2.330,15					
19.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	49,71	8,20	25%	10,25		509,53	10,86		RS	-	0,00%

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 181957957-3

Fernando Carlos dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano e Meio Ambiente
 Mdu.

UNITERRA CONSTRUTORA
 Fabio De A. Ferreira Lima Jr
 ENG. CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3


19.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,14	64,80	25%	81,00	983,34	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
19.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	8,35	62,32	25%	77,90	650,47	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
19.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	3,80	39,33	25%	49,16	186,81	3,80	R\$ 186,80	0	RS -	0,00%
19.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO						27.301,31				RS -	-
19.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	32,15	82,00	25%	102,50	3.295,38	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
19.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	32,15	559,60	25%	699,50	22.488,93	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
19.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	7,59	43,21	25%	54,01	409,94	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
19.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	5,89	121,91	25%	152,39	897,58	3,99	R\$ 608,64	0	RS -	0,00%
19.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	6,07	27,61	25%	34,51	209,48	0,07	R\$ 2,41	0	RS -	0,00%
20.0			MURO 37 -BOBOCÃO			258,16			23.702,74				RS -	-
20.1			SERVIÇOS PREMINARES						203,60				RS -	-
20.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	45,39	2,47	25%	3,09	140,26	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
20.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	15,08	3,36	25%	4,20	63,34	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
20.2			MOVIMENTO DE TERRAS						2.255,07				RS -	-
20.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	36,34	8,20	25%	10,25	372,49	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
20.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,67	64,80	25%	81,00	1.026,27	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
20.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	8,14	62,32	25%	77,90	634,11	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
20.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	4,52	39,33	25%	49,16	222,20	4,52	R\$ 222,20	0	RS -	0,00%
20.3			MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO			68,01			21.244,07				RS -	-
20.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	25,09	82,00	25%	102,50	2.571,73	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
20.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	25,09	559,60	25%	699,50	17.550,46	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
20.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	7,54	43,21	25%	54,01	407,24	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
20.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	3,05	121,91	25%	152,39	464,79	0,74	R\$ 113,07	0	RS -	0,00%
20.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	M	7,24	27,61	25%	34,51	249,85	0,00	R\$ - 0	RS -	-	0,00%
21.0			MURO 38 -CENTRO						229.139,79				RS -	-

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.403

Fernando Ferraz dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
 Matr. 40.011

UNITERRA CONSTRUTORA
 Fabio De A. Ferreira Lima
 ENG CIVIL - CREA/PE nº 1819579-1

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 01/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO: DECORRIDO: _____ RESTANTE: _____	
FISCAL(IS):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.	_____		
ALMOXARIFE	_____		
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO	_____		
TÉC. SEG.	_____		
PEDREIRO	3		
CARPINTEIRO	_____		
ARMADOR	_____		
ELETRICISTA	_____		
ENCANADOR	_____		
PINTOR	_____		
SERVEnte	6		
BETONEIRO	_____		
VIGIA	_____		
TOTAL	12		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: LIMPEZA DE VEGETAÇÃO MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: _____ DATA: 01/05/2023		CONTRATADA: _____ DATA: 01/05/2023	
			

SERVIÇOS PREMINARES										631,41			RS	-		
21.1.1	SINAPI - MAI/22	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	169,00	2,47	25%	3,09	522,21	169,00	RS 522,21	0	RS	-	0,00%	
21.1.2	COMPOSIÇÃO 001		LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M	26,00	3,36	25%	4,20	109,20	26,00	RS 109,20	0	RS	-	0,00%	
MOVIMENTO DE TERRAS										8.112,96			RS	-		
21.2.1	COMPOSIÇÃO 002		REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	184,60	8,20	25%	10,25	1.892,15	184,60	RS 1.892,15	0	RS	-	0,00%	
21.2.2	SINAPI - MAI/22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	40,56	64,80	25%	81,00	3.285,36	40,56	RS 3.285,36	0	RS	-	0,00%	
21.2.3	COMPOSIÇÃO 003		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.	M3	32,76	62,32	25%	77,90	2.552,00	32,76	RS 2.552,00	0	RS	-	0,00%	
21.2.4	SINAPI - MAIO/22	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,80	39,33	25%	49,16	383,45	7,80	RS 383,44	0	RS	-	0,00%	
MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO										120.395,42			RS	-		
21.3.1	COMPOSIÇÃO 004		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.	M3	143,91	82,00	25%	102,50	14.750,78	143,91	RS 14.750,77	0	RS	-	0,00%	
21.3.2	COMPOSIÇÃO 005		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	143,91	559,60	25%	699,50	100.665,05	143,91	RS 100.665,04	0	RS	-	0,00%	
21.3.3	COMPOSIÇÃO 006		REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M2	18,20	43,21	25%	54,01	982,98	18,20	RS 982,98	0	RS	-	0,00%	
21.3.4	COMPOSIÇÃO 007		EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.	M3	23,40	121,91	25%	152,39	3.565,93	23,40	RS 3.565,92	0	RS	-	0,00%	
21.3.5	SINAPI - MAI/22	102724	DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE.	M	12,48	27,61	25%	34,51	430,68	12,48	RS 430,68	0	RS	-	0,00%	
														RS 109.205,30		

UNITERRA CONSTRUTORA

Representante: Responsável Técnico da Empresa
 Nome: **Roberto A. Inácio Lima Jr**
 Cargo: **ENG CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3**

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa
 Nome:
 Cargo:
 CREA Nº:

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandertei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil

Representante: Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome:
 Cargo:
 CREA Nº: **Fernando Ferreira dos Santos**
 Engenheiro Civil

Representante: Responsável Técnico da Empresa
 Nome:
 Cargo:
 CREA - PE: **182093793-3**

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano e Meio Ambiente
 Matr: 40.311

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
 Nome:
 Cargo:

OBJETO:	CONSTRUÇÃO COM MUROS DE ARRIMOS PARA PREVENÇÃO DAS ENCONTAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS EM MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	
LOCAL:	Paudalho/PE	
DATA BASE:	SINAPI - 05/2022 - Pernambuco, Cotações e composições	Data: 15/05/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 06

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1	Administração Local da obra							UNID		0,99
1.1	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						0,09	0,09	
1.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						0,90	0,90	
TOTAL									0,99	

MURO 22 - PRIMAVERA

5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
5.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018							M2		68,00
			ESTAQUEAMENTO	LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOT	
					10,00		4,00		40,00	
					8,00		3,50		28,00	
TOTAL									68,00	

5.1.2	LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE							M		18,00
			ESTAQUEAMENTO	LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOT	
					10,00				10,00	
					8,00				8,00	
TOTAL									18,00	

5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS									
5.2.1	REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.							M2		102,00
			ESTAQUEAMENTO	LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL	
					10,00		4,00		60,00	
				1,5	8,00		3,50		42,00	
				1,5						
TOTAL									102,00	

5.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021							M3		14,04
			ESTAQUEAMENTO	LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL	
					10,00	1,30	0,60		7,80	
					8,00	1,30	0,60		6,24	
TOTAL									14,04	

5.2.3	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.							M3		18,25
			ESTAQUEAMENTO	EMPOLAMENT	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL	
				1,3				14,04	18,25	
TOTAL									18,25	

5.2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017									5,39
			ESTAQUEAMENTO	LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL	
					10,00	0,15	1,80		2,75	
					8,00	0,20	1,65		2,64	
TOTAL									5,39	

5.3	MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO									
5.3.1	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M.									70,20
			ESTAQUEAMENTO	LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL	
TOTAL									70,20	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 41.404

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Matr. 40.011

UNITERRA CONSTRUTORA
Fabio De A. Ferreira Lima Jr
ENG. CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3

5.3.2 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA								70,20		
	ESTAQUEAMENTO				LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL
Utilizado média de comprimento e altura, largura										
Muro de arrimo										
Base						10,00	1,30	0,60		7,80
BASE						8,00	1,30	0,60		6,24
Muro de arrimo										
ELEVAÇÃO						10,00	0,80	3,90		31,20
Elevação						8,00	0,80	3,90		24,96
									TOTAL	70,20

5.3.3 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.								9,00		
	ESTAQUEAMENTO				LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL
Revestimento da crista						18,00	0,30			5,40
Revestimento da base						18,00	0,20			3,60
									TOTAL	9,00

5.3.4 EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA.								14,04		
	ESTAQUEAMENTO				LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL
Brita atrás do muro (área da crista)						18,00	0,20	3,90		14,04
									TOTAL	14,04

5.3.5 DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF 07/2021								8,10		
	ESTAQUEAMENTO				LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL
Barbacãs distribuidos nas etapas do muro						0,45			18,00	8,10
									TOTAL	8,10

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
6.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018								M2	62,50	
	ESTAQUEAMENTO				LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOT
Limpeza da área do muro						12,50		5,00		62,50
									TOTAL	62,50

6.1.2 LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE								M	12,50	
	ESTAQUEAMENTO				LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOT
Locação de gabarito - muro						12,50				12,50
									TOTAL	12,50

6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS										
6.2.1 REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.								M2	40,00	
	ESTAQUEAMENTO				LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL
Corte de barreira						12,50		3,20		40,00
									TOTAL	40,00

6.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021								M3	9,75	
	ESTAQUEAMENTO				LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL
Escavação da base						12,50	1,30	0,60		9,75
									TOTAL	9,75

6.2.3 TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.								M3	12,68	
	ESTAQUEAMENTO				EMPOLAMENT	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL
					1,3				9,75	12,68
									TOTAL	12,68

6.2.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017								3,73		
	ESTAQUEAMENTO				LADO	COMP.	LARG.	ALT.	QTD.	TOTAL
Brita atrás do muro (área da crista)						18,00	0,15	1,38		3,73
									TOTAL	3,73

6.3 MURO DE ARRIMO EM PEDRA RACHÃO									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Paudalino/PE
Paulo Vandertei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Módulo 1, 4 e 5

Fernando Ferraz dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3
Página 2 de 3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbanismo e Meio Ambiente
Insc. 944011

UNITERRA CONSTRUTORA
Fabio De A. Ferreira Lima Jr
ENG CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3

MUNICIPIO PAUDALHO/PE	GESTOR/AÇÃO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	ENDEREÇO AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	BM: 06 DATA EMISSÃO: 05/06/2023
PREPONENTE PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO CONSTRUÇÃO COM MUROS DE ARRIMOS PARA PREVENÇÃO DAS ENCONTAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS EM MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE		

MURO 22 - PRIMAVERA



15.1.1

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

15.1.2

LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE



15.2.1

REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA

15.2.2

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021



15.2.4

REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_07/2017

15.3.2

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Município de Paudalho

Carlos Pinheiro Calipso
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Município de Paudalho

Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3

UNITERRA CONSTRUTORA
Fabio De A. Ferreira Lima Jr
ENG. Civil - CREA/PE 182093793-3

MUNICIPIO PAUDALHO/PE	GESTOR/AÇÃO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	ENDEREÇO AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	BM: 06 DATA EMISSÃO: 05/06/2023
PREPONENTE PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO CONSTRUÇÃO COM MUROS DE ARRIMOS PARA PREVENÇÃO DAS ENCONTAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS EM MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE		



15.3.3 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.

MURO 23 - PRIMAVERA



3.1.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018



3.1.2 LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.403

Fernando Ferreira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
 Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Luis
UNITERRA CONSTRUTORA
 Fabio De A. Ferreira Lima Jr
 ENG CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3

MUNICÍPIO PAUDALHO/PE	GESTOR/AÇÃO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	ENDEREÇO AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	BM: 06 DATA EMISSÃO: 05/06/2023
PREPONENTE PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO CONSTRUÇÃO COM MUROS DE ARRIMOS PARA PREVENÇÃO DAS ENCONTAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS EM MAIO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE		



3.2.1 REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA

3.2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021



3.3.2 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA


3.3.3 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA.


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandertete de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41.403

Carla dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3



Carlos
Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat: 90.011


Fabio
UNITERRA CONSTRUTORA
Fabio De A. Ferreira Lima Jr
ENG CIVIL - CREA/PE nº 181957957-3


DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 02/05/2023
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		FOLHA Nº: 01	
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(IS):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVEnte	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS:			
LIMPEZA DE VEGETAÇÃO MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO	DATA: 02/05/2023	CONTRATADA:	DATA: 02/05/2023
			

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 03/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(S):		DECORRIDO: RESTANTE:	
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: LIMPEZA DE VEGETAÇÃO MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:		DATA: 03/05/2023	
		CONTRATADA:	
		DATA: 03/05/2023	
		 UNITERRA CONSTRUTORA Paulo E.M. A. Ferrreira Lima Jr. CREA: 016.108.000-00/PA	


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderci de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.473

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 04/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(IS):		DECORRIDO:	RESTANTE:
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: LIMPEZA DE VEGETAÇÃO MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: 		CONTRATADA: 	
DATA: 04/05/2023		DATA: 04/05/2023	


DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 05/05/2022 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(S):		DECORRIDO:	RESTANTE:
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVEnte	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: LIMPEZA DE VEGETAÇÃO MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: DATA: 05/05/2022		CONTRATADA: DATA: 05/05/2022	
			

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 06/05/2023
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA		FOLHA Nº: 01	
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(IS):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: SÁBADO			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: DATA: 06/05/2023		CONTRATADA: DATA: 06/05/2023	
			


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandertei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.433

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 07/05/2023
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		FOLHA Nº: 01	
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(S):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS:			
DOMINGO			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	
DATA: 07/05/2023		DATA: 07/05/2023	
			



Prefeitura Municipal de Paudalho
 Paulo Vandertei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.400

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 08/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(S):		DECORRIDO: RESTANTE:	
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO 1 TÊC. EDIF. _____ ALMOXARIFE _____ MESTRE 1 ESTAGIÁRIO _____ TÊC. SEG. _____ PEDREIRO 1 CARPINTEIRO _____ ARMADOR _____ ELETRICISTA _____ ENCANADOR _____ PINTOR _____ SERVENTE 6 BETONEIRO _____ VIGIA _____ TOTAL 9	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: CORTE DE BARREIRA MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: DATA: 08/05/2023		CONTRATADA: DATA: 08/05/2023	
			


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandery de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.433



DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 09/05/2023
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		FOLHA Nº: 01	
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(IS):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M.ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 /	
TÉC. EDIF.		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: CORTE DE BARREIRA MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	
DATA: 09/05/2023		DATA: 09/05/2023	
			



Prefeitura Municipal de Paudalho
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 10/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(IS):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÁ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: CORTE DE BARREIRA MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: 		CONTRATADA: 	
DATA: 10/05/2023		DATA: 10/05/2023	



Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandere de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.488

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 11/05/2023
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(S):		DECORRIDO:	
		RESTANTE:	
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTES OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVEnte	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: CORTE DE BARREIRA MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	
DATA: 11/05/2023		DATA: 11/05/2023	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandelei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr: 41.488			


DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 12/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(S):		DECORRIDO:	RESTANTE:
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 /	
TÉC. EDIF.		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL	
ALMOXARIFE		APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 /	
MESTRE	1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: ESCAVAÇÃO DE BASE MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	
DATA: 12/05/2023  Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandert de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498		DATA: 12/05/2023 	



DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 13/02/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(S):		DECORRIDO:	RESTANTE:
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: SÁBADO			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: 		CONTRATADA: 	
DATA: 13/02/2023		DATA: 13/02/2023	


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderci de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498


DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 14/05/2023
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		FOLHA Nº: 01	
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(IS):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 /	
TÉC. EDIF.		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL	
ALMOXARIFE		APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE	
MESTRE	1	ESPESURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS:			
DOMINGO			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:	DATA: 14/05/2023	CONTRATADA:	DATA: 14/05/2023
			


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498



DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 15/02/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(S):		DECORRIDO:	RESTANTE:
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVEnte	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: ESCAVAÇÃO DE BASE MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandertem de Mendonça Filho Engenheiro Civil		CONTRATADA: DATA: 15/02/2023 	


DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 16/02/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(IS):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM. COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: ESCAVAÇÃO BASE E BARREIRA MURO 23			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: 		CONTRATADA: 	
Prefeitura Municipal de Paudalho Paulo Vandertei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.400		DATA: 16/02/2023	


DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 17/05/2023
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		FOLHA Nº: 01	
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(IS):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVEnte	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: INICIO DA BASE EM PEDRA RACHÃO MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	
DATA: 17/05/2023		DATA: 17/05/2023	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.433			



DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 18/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(IS):		DECORRIDO:	RESTANTE:
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 /	
TÉC. EDIF.		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL	
ALMOXARIFE		APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS	
MESTRE	1	MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	
ESTAGIÁRIO		AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE	
TÉC. SEG.		ESPESURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA	
PEDREIRO	1	MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVEnte	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS:			
CONTINUAÇÃO DA BASE EM PEDRA RACHÃO MURO 22			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: DATA: 18/05/2023		CONTRATADA: DATA: 18/05/2023	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandetei de Mendonça Filho Engenheiro Civil			


DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 19/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(S):		DECORRIDO:	RESTANTE:
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEQ.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: CONTINUAÇÃO DA BASE EM PEDRA RACHÃO E INICIO DO MURO 22, CORTE DA BARREIRA DO MURO 23			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: DATA: 19/05/2023		CONTRATADA: DATA: 19/05/2023	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.403		 UNITERRA CONSTRUTORA Fábio de A. Ferraz Lima, Jr. CNPJ: 08.140.848/0001-03	


DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 20/05/2023
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		FOLHA Nº: 01	
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(S):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS:			
SÁBADO			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:  Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandinei de Mendonça Filho Engenheiro Civil		CONTRATADA:  DATA: 20/05/2023	



DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 21/05/2023
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		FOLHA Nº: 01	
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(IS):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS:			
DOMINGO			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	
DATA: 21/05/2023 Prefeitura Municipal de Paudalho - PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil		DATA: 21/05/2023  UNITERRA CONSTRUTORA Filinto De A. Ferriz Lima Jr. Eng. Civil - Registro nº 101892-2	


DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 22/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(S):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: ENROCAMENTO, ATERRO E DRENO DO MURO 22, CORTE DA BARREIRA E INICIO DA ESCAVAÇÃO DA BASE DO MURO 23			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	
DATA: 22/05/2023		DATA: 22/05/2023	
Prefeitura Municipal de Paudalho Paulo Vanneria de Mendonça Filho			


DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 23/05/2023
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		FOLHA Nº: 01	
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(S):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: ENROCAMENTO, ATERRO E DRENO DO MURO 22, ESCAVAÇÃO DA BASE DO MURO 23			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	
DATA: 23/05/2023		DATA: 23/05/2023	
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandeiro - Engenheiro Civil		 UNITERRA CONSTRUTORA Fábio Da A. Ferreira Lima, Jr. CNPJ: 08.104.108/0001-03	


DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 24/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(IS):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 /	
TÉC. EDIF.		TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVEnte	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCCORRENCIAS DIÁRIAS: CONCLUSÃO DO MURO 22, ESCAVAÇÃO DA BASE E INICIO DO ENROCAMENTO DA BASE DO MURO 23			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: DATA: 24/05/2023		CONTRATADA: DATA: 24/05/2023	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil			


DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE	LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 25/05/2023	FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	REstante:
FISCAL(IS):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M/ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: ENROCAMENTO DA BASE E ELEVAÇÃO DO MURO 23, INICIO DO ATERRO E DRENO			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	
DATA: 25/05/2023		DATA: 25/05/2023	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandetei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498			

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 26/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(S):		DECORRIDO: RESTANTE:	
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO 1 T.ÉC. EDIF. _____ ALMOXARIFE _____ MESTRE 1 ESTAGIÁRIO _____ T.ÉC. SEG. _____ PEDREIRO 1 CARPINTEIRO _____ ARMADOR _____ ELETRICISTA _____ ENCANADOR _____ PINTOR _____ SERVENTE 6 BETONEIRO _____ VIGIA _____ TOTAL 9	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M/ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: ENROCAMENTO DA BASE E ELEVAÇÃO DO MURO 23, ATERRO E DRENO			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	
DATA: 26/05/2023		DATA: 26/05/2023	
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Venderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498		 UNITERRA CONSTRUTORA Valério DA A. Furtado Lemos Jr ENG. CIVIL - CREA/PE nº 181878/2013	

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 27/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(S):		DECORRIDO:	RESTANTE:
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: SÁBADO			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: DATA: 27/05/2023		CONTRATADA: DATA: 27/05/2023	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 42.158		 UNITERRA CONSTRUTORA Paulo Ed. A. Ferreira Lima Jr. Eng. Civil - OAB/PE nº 14198/03	

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 28/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	REstante:
FISCAL(IS):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS:			
DOMINGO			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:	DATA: 28/05/2023	CONTRATADA:	DATA: 28/05/2023
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. nº 4.403			

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 29/05/2023 FOLHA Nº: 01
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
FISCAL(IS):		DECORRIDO:	RESTANTE:
		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA	SERVIÇOS EM ANDAMENTO:		
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	3		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	12		
OCORRENCIAS DIÁRIAS: ELEVÇÃO DO MURO 23			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: DATA: 29/05/2023		CONTRATADA: DATA: 29/05/2023	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil		 UNI TERRA CONSTRUTORA Filho Paulo A. Ferraz Lima Jr Rua 008 - Centro de Paudalho	

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 30/05/2023
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		FOLHA Nº: 01	
		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
FISCAL(S):		TEMPO:	
		<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL	
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DE TALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVENTE	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS:			
CONCLUSÃO DA ELEVAÇÃO E ATERRO/DRENO DO MURO 23			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO: DATA: 30/05/2023		CONTRATADA: DATA: 30/05/2023	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.400			

DIÁRIO DE OBRAS		Contrato nº CR 075/2022	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE		LOCAL: Paudalho/PE	DATA: 31/05/2023
CONTRATADA: UNITERRA - UNIÃO E TERRAPLANAGENS CONSTRUÇÕES LTDA.		FOLHA Nº: 01	
FISCAL(S):		PRAZO DE EXECUÇÃO:	
		DECORRIDO:	RESTANTE:
		TEMPO:	
<input checked="" type="checkbox"/> BOM <input type="checkbox"/> INSTÁVEL <input type="checkbox"/> CHUVOSO <input type="checkbox"/> IMPRATICÁVEL			
PESSOAL DA OBRA		SERVIÇOS EM ANDAMENTO:	
ENGENHEIRO	1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 / LOCAÇÃO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE / REGULARIZAÇÃO DETALUDE OU TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M / REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 / TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100M / ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 / REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA / EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 38MM, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MESMA / DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	
TÉC. EDIF.			
ALMOXARIFE			
MESTRE	1		
ESTAGIÁRIO			
TÉC. SEG.			
PEDREIRO	1		
CARPINTEIRO			
ARMADOR			
ELETRICISTA			
ENCANADOR			
PINTOR			
SERVEnte	6		
BETONEIRO			
VIGIA			
TOTAL	9		
OCORRENCIAS DIÁRIAS:			
CONCLUSÃO DO MURO 23			
OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:			
FISCALIZAÇÃO:		CONTRATADA:	
DATA: 31/05/2023		DATA: 31/05/2023	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Maria Vanderlei de Mendonça Pinho Engenheira Civil 16.000.41.403		UNITERRA CONSTRUTORA Pádua De A. Ferrreira Lima Jr 16.000.41.403	