



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Número da Nota  
**00000292**  
Data e Hora de Emissão  
**19/04/2024 08:47:18**  
Código de Verificação  
**PMXX-BMG1**

20240419035575014000180

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.575.014/0001-80** Inscrição Municipal: **672.157-5**  
Nome/Razão Social: **STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**  
Endereço: **AV RUI BARBOSA 715, SALA 101 EDF EMP RUI BARBOSA S - GRACAS - CEP: 52011-040**  
Município: **Recife** UF: PE E-mail: **inh\_26@hotmail.com**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84** Inscrição Municipal: **----**  
Endereço: **PAUDALHO 21 - CENTRO - CEP: 55825-000**  
Município: **Paudalho** UF: PE E-mail: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO PE.

MÃO DE OBRA: R\$ 116.895,93  
INSS: R\$ 12.858,56

CNO: 90.018.86345/72  
C.C: SANTA MÔNICA PAUDALHO  
Nº CONTRATO: 037/2024  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 1º  
PERÍODO: 12/04/2024 - 17/04/2024  
PROCESSO: N° 124/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: N° 004/2023  
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA N° 001/2024  
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO,  
ATRAVÉS DA (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO E HABITAÇÃO - SEDUH, E MUNICÍPIO DE  
PAUDALHO- PE.

DADOS PARA O PAGAMENTO:  
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104)  
AG: 0048  
OP: 003  
C/C: 27943-5

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 12.858,56	Retenção de IRPJ R\$ 3.506,88	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 292.239,81**

Código da Atividade Prestada

**4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

**07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.239,81</b>	<b>2,00%</b>	<b>5.844,80</b>	<b>0,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Paudalho - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.012.30532/76



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

<b>PREFEITURA DO PAUDALHO</b>			BM Nº	18/4/2024	BM - Data emissão	12/4/2024	até	17/4/2024	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	037/2024	Data do CT	12/03/2024	
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada			CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador								
12/4/2024	9/10/2024	<b>STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA</b>			36.575.014/0001-80	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO</b>								
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)		Objeto do CTEF												
R\$ 368.832,53		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.												
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra ( Bairro / Município / UF)											
R\$ 292.239,81	R\$ 292.239,81	R\$ 76.592,72	<b>PAUDALHO/PE</b>											
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 1.107,33</b>									
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22', ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	R\$ 384,49	R\$ 1.107,33		-							
2.0	<b>RUA MARIA DAS NEVES SOUZA - SANTA MONICA</b>				<b>R\$ 36.013,26</b>							R\$ 34.322,94	R\$ 34.322,94	95,31%
2.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 35.299,08</b>							R\$ 34.322,94	R\$ 34.322,94	
2.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	437,70	R\$ 2,63	R\$ 1.151,15		-		426,87	426,87		R\$ 1.122,66	R\$ 1.122,66	97,53%
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	21,84	R\$ 1.502,30	R\$ 32.810,23		-		21,23	21,23		R\$ 31.893,82	R\$ 31.893,82	97,21%
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	655,20	R\$ 1,90	R\$ 1.244,88		-		639,90	639,90		R\$ 1.215,81	R\$ 1.215,81	97,66%
2.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	109,20	R\$ 0,85	R\$ 92,82		-		106,65	106,65		R\$ 90,65	R\$ 90,65	97,66%
2.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 714,18</b>									
2.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 126,88	R\$ 253,76		-							
2.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	10,45	R\$ 44,06	R\$ 460,42		-							
3.0	<b>RUA EDNEIA MARIA DOS NASCIMENTO - SANTA MONICA</b>				<b>R\$ 19.119,32</b>									
3.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 18.618,83</b>									

  
**STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**  
 LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS  
 Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797



**1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

<b>PREFEITURA DO PAUDALHO</b>			BM Nº	01	BM - Data emissão	18/4/2024		BM - Período de referência da medição			Nº do CT	037/2024		Data do CT	12/03/2024	
De	12/4/2024		até	17/4/2024		CNPJ			36.575.014/0001-80		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador					
Início da obra - data			Previsão Término obra		Empresa Contratada			CNPJ		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador						
12/4/2024			9/10/2024		STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			36.575.014/0001-80		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO						
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)			Objeto do CTEF													
R\$ 368.832,53			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.													
Acum. Valor Contrato(R\$)			Medido no período (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra ( Bairro / Município / UF)									
R\$ 292.239,81			R\$ 292.239,81		R\$ 76.592,72		PAUDALHO/PE									
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)		
3.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	230,70	R\$ 2,63	R\$ 606,74		-									
3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11,52	R\$ 1.502,30	R\$ 17.306,49		-									
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	345,60	R\$ 1,90	R\$ 656,64		-									
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	57,60	R\$ 0,85	R\$ 48,96		-									
3.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 500,49</b>											
3.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 126,88	R\$ 253,76		-									
3.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	5,60	R\$ 44,06	R\$ 246,73		-									
4.0	<b>RUA ROSILDA FARIAS COSTA - SANTA MONICA</b>				<b>R\$ 36.418,97</b>							<b>R\$ 34.134,66</b>	<b>R\$ 34.134,66</b>	<b>93,73%</b>		
4.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 35.702,58</b>							<b>R\$ 34.134,66</b>	<b>R\$ 34.134,66</b>			
4.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	442,50	R\$ 2,63	R\$ 1.163,77		-		423,00	423,00		<b>R\$ 1.112,49</b>	R\$ 1.112,49	95,59%		
4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	22,09	R\$ 1.502,30	R\$ 33.185,80		-		21,12	21,12		<b>R\$ 31.728,57</b>	R\$ 31.728,57	95,61%		



1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO			BM Nº	01	BM - Data emissão	18/4/2024		BM - Período de referência da medição			Nº do CT		Data do CT		
12/4/2024			Previsão Término obra		9/10/2024			Empresa Contratada			CNPJ		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador		
12/4/2024			9/10/2024		STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			36.575.014/0001-80			PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)			Objeto do CTEF												
R\$ 368.832,53			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.												
Acum. Valor Contrato(R\$)			Medido no período (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		Local da obra ( Bairro / Município / UF)								
R\$ 292.239,81			R\$ 292.239,81		R\$ 76.592,72		PAUDALHO/PE								
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)	
4.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	662,70	R\$ 1,90	R\$ 1.259,13		-		633,60	633,60		R\$ 1.203,84	R\$ 1.203,84	95,61%	
4.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	110,45	R\$ 0,85	R\$ 93,88		-		105,60	105,60		R\$ 89,76	R\$ 89,76	95,61%	
4.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 716,39</b>										
4.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 126,88	R\$ 253,76		-								
4.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	10,50	R\$ 44,06	R\$ 462,63		-								
5.0	<b>RUA MARIA DAS DORES BELTÃO - SANTA MONICA</b>				<b>R\$ 36.609,31</b>							R\$ 34.456,57	R\$ 34.456,57	94,12%	
5.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 35.895,13</b>							R\$ 34.456,57	R\$ 34.456,57		
5.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	444,37	R\$ 2,63	R\$ 1.168,69		-		426,50	426,50		R\$ 1.121,69	R\$ 1.121,69	95,98%	
5.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	22,21	R\$ 1.502,30	R\$ 33.366,08		-		21,32	21,32		R\$ 32.029,03	R\$ 32.029,03	95,99%	
5.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	666,30	R\$ 1,90	R\$ 1.265,97		-		639,60	639,60		R\$ 1.215,24	R\$ 1.215,24	95,99%	
5.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	111,05	R\$ 0,85	R\$ 94,39		-		106,60	106,60		R\$ 90,61	R\$ 90,61	96,00%	
5.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 714,18</b>										



1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO			BM Nº	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT							
			01	18/4/2024	De 12/4/2024 até 17/4/2024	037/2024	12/03/2024							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador									
12/4/2024	9/10/2024	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		36.575.014/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)	Objeto do CTEF													
R\$ 368.832,53	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.													
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra ( Bairro / Município / UF)											
R\$ 292.239,81	R\$ 292.239,81	R\$ 76.592,72	PAUDALHO/PE											
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
5.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 126,88	R\$ 253,76		-							
5.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	10,45	R\$ 44,06	R\$ 460,42		-							
6.0	<b>RUA SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - SANTA MONICA</b>				<b>R\$ 51.712,86</b>							<b>R\$ 50.394,96</b>	<b>R\$ 50.394,96</b>	<b>97,45%</b>
6.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 50.749,74</b>							<b>R\$ 50.394,96</b>	<b>R\$ 50.394,96</b>	
6.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	629,00	R\$ 2,63	R\$ 1.654,27		-		624,90	624,90		<b>R\$ 1.643,48</b>	R\$ 1.643,48	99,35%
6.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,40	R\$ 1.502,30	R\$ 47.172,22		-		31,18	31,18		<b>R\$ 46.841,71</b>	R\$ 46.841,71	99,30%
6.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	942,00	R\$ 1,90	R\$ 1.789,80		-		935,40	935,40		<b>R\$ 1.777,26</b>	R\$ 1.777,26	99,30%
6.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	157,00	R\$ 0,85	R\$ 133,45		-		155,90	155,90		<b>R\$ 132,51</b>	R\$ 132,51	99,30%
6.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 963,12</b>									
6.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 126,88	R\$ 253,76		-							
6.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	16,10	R\$ 44,06	R\$ 709,36		-							
7.0	<b>RUA EDNALDO MENDES DE MOURA - SANTA MONICA</b>				<b>R\$ 55.723,74</b>							<b>R\$ 54.628,50</b>	<b>R\$ 54.628,50</b>	<b>98,03%</b>
7.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 54.804,68</b>							<b>R\$ 54.628,50</b>	<b>R\$ 54.628,50</b>	



1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO			BM Nº	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição			Nº do CT	Data do CT					
			01	18/4/2024	De 12/4/2024 até 17/4/2024			037/2024	12/03/2024					
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada			CNPJ			Tomador/Ag.Promotor ou Tomador						
12/4/2024	9/10/2024	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			36.575.014/0001-80			PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO						
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)		Objeto do CTEF												
R\$ 368.832,53		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.												
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra ( Bairro / Município / UF)											
R\$ 292.239,81	R\$ 292.239,81	R\$ 76.592,72	PAUDALHO/PE											
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
7.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	678,60	R\$ 2,63	R\$ 1.784,71		-		677,00	677,00		R\$ 1.780,51	R\$ 1.780,51	99,76%
7.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	33,91	R\$ 1.502,30	R\$ 50.942,99		-		33,80	33,80		R\$ 50.777,74	R\$ 50.777,74	99,68%
7.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.017,30	R\$ 1,90	R\$ 1.932,87		-		1.014,00	1.014,00		R\$ 1.926,60	R\$ 1.926,60	99,68%
7.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	169,55	R\$ 0,85	R\$ 144,11		-		169,00	169,00		R\$ 143,65	R\$ 143,65	99,68%
7.2	SINALIZAÇÃO				R\$ 919,06									
7.2.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 126,88	R\$ 253,76		-							
7.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	15,10	R\$ 44,06	R\$ 665,30		-							
8.0	TRAV ROBESVAL FELISIMINO RAMOS - SANTA MONICA				R\$ 22.113,93							R\$ 21.528,84	R\$ 21.528,84	97,35%
8.1	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 21.528,84							R\$ 21.528,84	R\$ 21.528,84	
8.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	267,06	R\$ 2,63	R\$ 702,36		-		267,06	267,06		R\$ 702,36	R\$ 702,36	100,00%
8.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,32	R\$ 1.502,30	R\$ 20.010,63		-		13,32	13,32		R\$ 20.010,63	R\$ 20.010,63	100,00%



1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO			BM Nº	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT							
			01	18/4/2024	De 12/4/2024 até 17/4/2024	037/2024	12/03/2024							
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador									
12/4/2024	9/10/2024	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		36.575.014/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)		Objeto do CTEF												
R\$ 368.832,53		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.												
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra ( Bairro / Município / UF)											
R\$ 292.239,81	R\$ 292.239,81	R\$ 76.592,72	PAUDALHO/PE											
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
8.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	399,60	R\$ 1,90	R\$ 759,24		-		399,60	399,60		R\$ 759,24	R\$ 759,24	100,00%
8.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	66,60	R\$ 0,85	R\$ 56,61		-		66,60	66,60		R\$ 56,61	R\$ 56,61	100,00%
8.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 585,09</b>									
8.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 126,88	R\$ 253,76		-							
8.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	7,52	R\$ 44,06	R\$ 331,33		-							
9.0	<b>RUA EURICO PEREIRA DE FREITAS - SANTA MONICA</b>				<b>R\$ 21.304,82</b>							R\$ 20.671,33	R\$ 20.671,33	97,03%
9.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 20.720,61</b>							R\$ 20.671,33	R\$ 20.671,33	
9.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	257,00	R\$ 2,63	R\$ 675,91		-		256,10	256,10		R\$ 673,54	R\$ 673,54	99,65%
9.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,82	R\$ 1.502,30	R\$ 19.259,48		-		12,79	12,79		R\$ 19.214,41	R\$ 19.214,41	99,77%
9.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	384,60	R\$ 1,90	R\$ 730,74		-		383,70	383,70		R\$ 729,03	R\$ 729,03	99,77%
9.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	64,10	R\$ 0,85	R\$ 54,48		-		63,95	63,95		R\$ 54,35	R\$ 54,35	99,76%
9.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 584,21</b>									



1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO			BM Nº	01	BM - Data emissão	18/4/2024		BM - Período de referência da medição	De	12/4/2024	até	17/4/2024	Nº do CT	037/2024		Data do CT	12/03/2024	
Início da obra - data	Previsão Término obra		Empresa Contratada			CNPJ			Tomador/Ag.Promotor ou Tomador									
12/4/2024	9/10/2024		STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			36.575.014/0001-80			PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO									
CTEF- Valor total do Contrato (R\$)			Objeto do CTEF															
R\$ 368.832,53			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.															
Acum. Valor Contrato(R\$)			Medido no período (R\$)			Saldo do contrato (R\$)			Local da obra ( Bairro / Município / UF)									
R\$ 292.239,81			R\$ 292.239,81			R\$ 76.592,72			PAUDALHO/PE									
Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio				
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)				
9.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 126,88	R\$ 253,76		-											
9.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	7,50	R\$ 44,06	R\$ 330,45		-											
10.0	<b>RUA SEVERINO LOURENÇO FILHO - SANTA MONICA</b>				<b>R\$ 42.827,21</b>							<b>R\$ 42.102,01</b>	<b>R\$ 42.102,01</b>	<b>98,31%</b>				
10.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 42.102,01</b>							<b>R\$ 42.102,01</b>	<b>R\$ 42.102,01</b>					
10.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	521,50	R\$ 2,63	R\$ 1.371,54		-		521,50	521,50		<b>R\$ 1.371,54</b>	R\$ 1.371,54	100,00%				
10.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,05	R\$ 1.502,30	R\$ 39.134,91		-		26,05	26,05		<b>R\$ 39.134,91</b>	R\$ 39.134,91	100,00%				
10.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	781,50	R\$ 1,90	R\$ 1.484,85		-		781,50	781,50		<b>R\$ 1.484,85</b>	R\$ 1.484,85	100,00%				
10.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	130,25	R\$ 0,85	R\$ 110,71		-		130,25	130,25		<b>R\$ 110,71</b>	R\$ 110,71	100,00%				
10.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 725,20</b>													
10.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 126,88	R\$ 253,76		-											
10.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	10,70	R\$ 44,06	R\$ 471,44		-											
11.0	<b>RUA JOSAFÁ MARIA DO NASCIMENTO - SANTA MONICA</b>				<b>R\$ 45.881,78</b>													
11.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 45.253,51</b>													



1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM Nº	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
		01	18/4/2024	De 12/4/2024 até 17/4/2024	037/2024	12/03/2024
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	
12/4/2024	9/10/2024	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		36.575.014/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	

CTEF- Valor total do Contrato (R\$)	Objeto do CTEF	
R\$ 368.832,53	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	

Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	Local da obra ( Bairro / Município / UF)
R\$ 292.239,81	R\$ 292.239,81	R\$ 76.592,72	PAUDALHO/PE

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
11.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	560,50	R\$ 2,63	R\$ 1.474,11		-							
11.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	28,00	R\$ 1.502,30	R\$ 42.064,40		-							
11.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	840,00	R\$ 1,90	R\$ 1.596,00		-							
11.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	140,00	R\$ 0,85	R\$ 119,00		-							
11.2	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 628,27</b>									
11.2.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	R\$ 126,88	R\$ 253,76		-							
11.2.2	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	8,50	R\$ 44,06	R\$ 374,51		-							
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 368.832,53</b>							<b>R\$ 292.239,81</b>	<b>R\$ 292.239,81</b>	<b>79,23%</b>

Observações

  
**STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**  
 LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS  
 Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

Nome: _____ Cargo: _____ CREA: _____	Resp.Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço	Nome: _____ Cargo: _____	Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário	Nome: _____ Cargo: _____	Representante: Engenheiro Responsável da Empresa	Nome: _____ Cargo: _____	Apontador
--	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FORTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPE. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
2.0			<b>RUA MARIA DAS NEVES SOUZA - SANTA MONICA</b>						
2.1			<b>PAVIMENTAÇÃO :</b>						
2.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2					
				QUANT.	COMP	L1	L2	L. MÉDIA	
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m	1	10,00	9,20	3,90	6,550	= 65,50
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m	1	10,00	3,90	3,80	3,850	= 38,50
			E 04 + 10,00 m --- E 04+15 m	1	9,50	3,80	6,70	5,250	= 49,87
			<b>Total item 2.1.1</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 426,87</b>
2.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M³					
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m		10,00	6,550	0,05		= 3,27
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m		10,00	3,900	0,05		= 1,95
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m		10,00	3,900	0,05		= 1,95
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m		10,00	3,900	0,05		= 1,95
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m		10,00	3,900	0,05		= 1,95
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m		10,00	3,900	0,05		= 1,95
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m		10,00	3,900	0,05		= 1,95
			E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m		10,00	3,900	0,05		= 1,95
			E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m		10,00	3,850	0,05		= 1,92
			E 04 + 10,00 m --- E 04+15 m		9,50	5,250	0,05		= 2,49
			<b>Total item 2.1.2</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 21,33</b>
2.1.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM					
			CAMADA DE ROLAMENTO		21,33		30,00		= 639,90
			<b>Total item 2.1.3</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 639,90</b>
2.1.4	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³XKM					
			CAMADA DE ROLAMENTO		21,33		5,00		= 106,65
			<b>Total item 2.1.4</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 106,65</b>
4.0			<b>RUA ROSILDA FARIAS COSTA - SANTA MONICA</b>						
4.1			<b>PAVIMENTAÇÃO :</b>						
4.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²					
				QUANT.	COMP	L1	L2	L. MÉDIA	
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m	1	10,00	6,80	3,90	5,350	= 53,50
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m	1	10,00	3,90	4,00	3,950	= 39,50
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m	1	10,00	4,00	3,95	3,975	= 39,75
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m	1	10,00	3,95	4,00	3,975	= 39,75
			E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m	1	10,00	4,00	4,00	4,000	= 40,00

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPE. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
			E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m	1	10,00	4,00	4,00	4,000	= 40,00
			E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m	1	10,00	4,00	6,70	5,350	= 53,50
			<b>Total item 4.1.1</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 423,00</b>
4.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M²					
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m		10,00	5,350	0,05		= 2,67
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m		10,00	3,900	0,05		= 1,95
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m		10,00	3,900	0,05		= 1,95
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m		10,00	3,900	0,05		= 1,95
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m		10,00	3,950	0,05		= 1,97
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m		10,00	3,975	0,05		= 1,98
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m		10,00	3,975	0,05		= 1,98
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m		10,00	4,000	0,05		= 2,00
			E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m		10,00	4,000	0,05		= 2,00
			E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m		10,00	5,350	0,05		= 2,67
			<b>Total item 4.1.2</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 21,12</b>
4.1.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM					
			CAMADA DE ROLAMENTO		21,12		30,00		= 633,60
			<b>Total item 4.1.3</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 633,60</b>
4.1.4	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³XKM					
			CAMADA DE ROLAMENTO		21,12		5,00		= 105,60
			<b>Total item 4.1.4</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 105,60</b>
5.0			<b>RUA MARIA DAS DORES BELTRÃO - SANTA MONICA</b>						
5.1			<b>PAVIMENTAÇÃO :</b>						
5.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²					
					<b>QUANT.</b>	<b>COMP</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L. MÉDIA</b>
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m	1	10,00	7,30	4,00	5,650	= 56,50
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m	1	10,00	4,00	4,00	4,000	= 40,00
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m	1	10,00	4,00	4,00	4,000	= 40,00
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m	1	10,00	4,00	4,00	4,000	= 40,00
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m	1	10,00	4,00	4,00	4,000	= 40,00
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m	1	10,00	4,00	4,00	4,000	= 40,00
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m	1	10,00	4,00	4,00	4,000	= 40,00
			E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m	1	10,00	4,00	4,00	4,000	= 40,00
			E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m	1	10,00	4,00	4,00	4,000	= 40,00
			E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m	1	10,00	4,00	6,00	5,000	= 50,00
			<b>Total item 5.1.1</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 426,50</b>
5.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M²					
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m		10,00	5,650	0,05		= 2,82
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m		10,00	4,000	0,05		= 2,00
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m		10,00	4,000	0,05		= 2,00
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m		10,00	4,000	0,05		= 2,00
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m		10,00	4,000	0,05		= 2,00
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m		10,00	4,000	0,05		= 2,00
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m		10,00	4,000	0,05		= 2,00

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPE. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
			E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m		10,00	4,000	0,05	=	2,00
			E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m		10,00	4,000	0,05	=	2,00
			E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m		10,00	5,000	0,05	=	2,50
			<b>Total item 5.1.2</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 21,32</b>
5.1.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM					
			CAMADA DE ROLAMENTO		21,32		30,00	=	639,60
			<b>Total item 5.1.3</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 639,60</b>
5.1.4	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³XKM					
			CAMADA DE ROLAMENTO		21,32		5,00	=	106,60
			<b>Total item 5.1.4</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 106,60</b>
6.0			<b>RUA SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - SANTA MONICA</b>						
6.1			<b>PAVIMENTAÇÃO :</b>						
6.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²					
					<b>QUANT.</b>	<b>COMP</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L. MÉDIA</b>
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m	1	10,00	9,00	3,70	6,350	= 63,50
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m	1	10,00	3,70	3,90	3,800	= 38,00
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m	1	10,00	3,90	3,60	3,750	= 37,50
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m	1	10,00	3,60	3,40	3,500	= 35,00
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m	1	10,00	3,40	3,55	3,475	= 34,75
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m	1	10,00	3,55	3,60	3,575	= 35,75
			E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m	1	10,00	3,60	3,75	3,675	= 36,75
			E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m	1	10,00	3,75	4,50	4,125	= 41,25
			E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m	1	10,00	4,50	3,55	4,025	= 40,25
			E 05 + 00,00 m --- E 05+10 m	1	10,00	3,55	3,50	3,525	= 35,25
			E 05 + 10,00 m --- E 06+00 m	1	10,00	3,50	3,45	3,475	= 34,75
			E 06 + 00,00 m --- E 06+10 m	1	10,00	3,45	3,70	3,575	= 35,75
			E 06 + 10,00 m --- E 07+00 m	1	10,00	3,70	3,90	3,800	= 38,00
			E 07 + 00,00 m --- E 07+10 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 07 + 10,00 m --- E 08+00 m	1	10,00	3,90	3,80	3,850	= 38,50
			E 08 + 00,00 m --- E 08+01 m	1	0,50	3,80	3,80	3,800	= 1,90
			<b>Total item 6.1.1</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 624,90</b>
6.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M²					
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m		10,00	6,350	0,05	=	3,17
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m		10,00	3,800	0,05	=	1,90
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m		10,00	3,900	0,05	=	1,95
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m		10,00	3,750	0,05	=	1,87
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m		10,00	3,500	0,05	=	1,75
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m		10,00	3,475	0,05	=	1,73
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m		10,00	3,575	0,05	=	1,78
			E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m		10,00	3,675	0,05	=	1,83
			E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m		10,00	4,125	0,05	=	2,06
			E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m		10,00	4,025	0,05	=	2,01
			E 05 + 00,00 m --- E 05+10 m		10,00	3,525	0,05	=	1,76
			E 05 + 10,00 m --- E 06+00 m		10,00	3,475	0,05	=	1,73
			E 06 + 00,00 m --- E 06+10 m		10,00	3,575	0,05	=	1,78

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPE. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
			E 06 + 10,00 m --- E 07+00 m		10,00	3,800	0,05	=	1,90
			E 07 + 00,00 m --- E 07+10 m		10,00	3,900	0,05	=	1,95
			E 07 + 10,00 m --- E 08+00 m		10,00	3,850	0,05	=	1,92
			E 08 + 00,00 m --- E 08+01 m		0,50	3,800	0,05	=	0,09
			<b>Total item 6.1.2</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 31,18</b>
6.1.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM					
			CAMADA DE ROLAMENTO		31,18		30,00	=	935,40
			<b>Total item 6.1.3</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 935,40</b>
6.1.4	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³XKM					
			CAMADA DE ROLAMENTO		31,18		5,00	=	155,90
			<b>Total item 6.1.4</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 155,90</b>
7.0			<b>RUA EDNALDO MENDES DE MOURA - SANTA MONICA</b>						
7.1			<b>PAVIMENTAÇÃO :</b>						
7.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²					
				QUANT.	COMP	L1	L2	L. MÉDIA	
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m	1	10,00	8,70	4,50	6,600	= 66,00
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m	1	10,00	4,50	4,45	4,475	= 44,75
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m	1	10,00	4,45	4,50	4,475	= 44,75
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m	1	10,00	4,50	4,55	4,525	= 45,25
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m	1	10,00	4,55	4,40	4,475	= 44,75
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m	1	10,00	4,40	4,60	4,500	= 45,00
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m	1	10,00	4,60	5,15	4,875	= 48,75
			E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m	1	10,00	5,15	4,55	4,850	= 48,50
			E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m	1	10,00	4,55	4,30	4,425	= 44,25
			E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m	1	10,00	4,30	4,50	4,400	= 44,00
			E 05 + 00,00 m --- E 05+10 m	1	10,00	4,50	4,30	4,400	= 44,00
			E 05 + 10,00 m --- E 06+00 m	1	10,00	4,30	3,90	4,100	= 41,00
			E 06 + 00,00 m --- E 06+10 m	1	10,00	3,90	3,90	3,900	= 39,00
			E 06 + 10,00 m --- E 07+00 m	1	10,00	3,90	4,60	4,250	= 42,50
			E 07 + 00,00 m --- E 07+10 m	1	7,50	4,60	4,60	4,600	= 34,50
			<b>Total item 7.1.1</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 677,00</b>
7.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M³					
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m		10,00	6,600	0,05	=	3,30
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m		10,00	4,475	0,05	=	2,23
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m		10,00	4,475	0,05	=	2,23
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m		10,00	4,525	0,05	=	2,26
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m		10,00	4,475	0,05	=	2,23
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m		10,00	4,500	0,05	=	2,25
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m		10,00	4,875	0,05	=	2,43
			E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m		10,00	4,850	0,05	=	2,42
			E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m		10,00	4,425	0,05	=	2,21
			E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m		10,00	4,400	0,05	=	2,20
			E 05 + 00,00 m --- E 05+10 m		10,00	4,400	0,05	=	2,20
			E 05 + 10,00 m --- E 06+00 m		10,00	4,100	0,05	=	2,05
			E 06 + 00,00 m --- E 06+10 m		10,00	3,900	0,05	=	1,95
			E 06 + 10,00 m --- E 07+00 m		10,00	4,250	0,05	=	2,12
			E 07 + 00,00 m --- E 07+10 m		7,50	4,600	0,05	=	1,72

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPE. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
Total item 7.1.2									TOTAL = 33,80
7.1.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM					
					33,80		30,00		= 1.014,00
Total item 7.1.3									TOTAL = 1.014,00
7.1.4	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³XKM					
					33,80		5,00		= 169,00
Total item 7.1.4									TOTAL = 169,00
8.0	TRAV ROBESVAL FELISMINO RAMOS - SANTA MONICA								
8.1	PAVIMENTAÇÃO :								
8.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²					
				QUANT.	COMP	L1	L2	L. MÉDIA	
E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m				1	10,00	3,80	3,50	3,650	= 36,50
E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m				1	10,00	3,50	3,60	3,550	= 35,50
E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m				1	10,00	3,60	3,50	3,550	= 35,50
E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m				1	10,00	3,50	3,40	3,450	= 34,50
E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m				1	10,00	3,40	3,50	3,450	= 34,50
E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m				1	10,00	3,50	3,50	3,500	= 35,00
E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m				1	10,00	3,50	3,40	3,450	= 34,50
E 03 + 10,00 m --- E 04+5,2 m				1	5,20	3,40	4,70	4,050	= 21,06
Total item 8.1.1									TOTAL = 267,06
8.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M³					
					10,00	3,650	0,05		= 1,82
					10,00	3,550	0,05		= 1,77
					10,00	3,550	0,05		= 1,77
					10,00	3,450	0,05		= 1,72
					10,00	3,450	0,05		= 1,72
					10,00	3,500	0,05		= 1,75
					10,00	3,450	0,05		= 1,72
					5,20	4,050	0,05		= 1,05
Total item 8.1.2									TOTAL = 13,32
8.1.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM					
					13,32		30,00		= 399,60
Total item 8.1.3									TOTAL = 399,60
8.1.4	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³XKM					
					13,32		5,00		= 66,60
Total item 8.1.4									TOTAL = 66,60

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPE. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
<b>9.0</b>			<b>RUA EURICO PEREIRA DE FREITAS - SANTA MONICA</b>						
<b>9.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO :</b>						
9.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²					
					QUANT.	COMP	L1	L2	L. MÉDIA
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m	1	10,00	5,70	3,30	4,500	= 45,00
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m	1	10,00	3,30	3,40	3,350	= 33,50
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m	1	10,00	3,40	3,20	3,300	= 33,00
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m	1	10,00	3,20	3,40	3,300	= 33,00
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m	1	10,00	3,40	3,30	3,350	= 33,50
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m	1	10,00	3,30	3,40	3,350	= 33,50
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m	1	10,00	3,40	3,40	3,400	= 34,00
			E 03 + 10,00 m --- E 04+2,0 m	1	2,00	3,40	7,20	5,300	= 10,60
			<b>Total item 9.1.1</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 256,10</b>
9.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M³					
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m		10,00	4,500	0,05		= 2,25
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m		10,00	3,350	0,05		= 1,67
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m		10,00	3,300	0,05		= 1,65
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m		10,00	3,300	0,05		= 1,65
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m		10,00	3,350	0,05		= 1,67
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m		10,00	3,350	0,05		= 1,67
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m		10,00	3,400	0,05		= 1,70
			E 03 + 10,00 m --- E 04+2,0 m		2,00	5,300	0,05		= 0,53
			<b>Total item 9.1.2</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 12,79</b>
9.1.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM					
			CAMADA DE ROLAMENTO		12,79		30,00		= 383,70
			<b>Total item 9.1.3</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 383,70</b>
9.1.4	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³XKM					
			CAMADA DE ROLAMENTO		12,79		5,00		= 63,95
			<b>Total item 9.1.4</b>					<b>TOTAL</b>	<b>= 63,95</b>
<b>10.0</b>			<b>RUA SEVERINO LOURENÇO FILHO - SANTA MONICA</b>						
<b>10.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO :</b>						
10.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²					
					QUANT.	COMP	L1	L2	L. MÉDIA
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m	1	10,00	6,50	4,80	5,650	= 56,50
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m	1	10,00	4,80	5,40	5,100	= 51,00
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m	1	10,00	5,40	4,70	5,050	= 50,50
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m	1	10,00	4,70	4,65	4,675	= 46,75
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m	1	10,00	4,65	4,60	4,625	= 46,25
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m	1	10,00	4,60	4,75	4,675	= 46,75
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m	1	10,00	4,75	4,50	4,625	= 46,25
			E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m	1	10,00	4,50	5,00	4,750	= 47,50
			E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m	1	10,00	5,00	5,20	5,100	= 51,00
			E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m	1	10,00	5,20	5,20	5,200	= 52,00
			E 05 + 00,00 m --- E 05+05 m	1	5,00	5,20	10,20	7,700	= 38,50

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMPR	LARG.	ESPESS. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
			Total Executado					=	533,00
			Quantidade Contratada					=	521,50
			Total item 10.1.1					TOTAL =	521,50
10.1.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	M³					
			E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m		10,00	5,650	0,05	=	2,82
			E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m		10,00	5,100	0,05	=	2,55
			E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m		10,00	5,050	0,05	=	2,52
			E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m		10,00	4,675	0,05	=	2,33
			E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m		10,00	4,625	0,05	=	2,31
			E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m		10,00	4,675	0,05	=	2,33
			E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m		10,00	4,625	0,05	=	2,31
			E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m		10,00	4,750	0,05	=	2,37
			E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m		10,00	5,100	0,05	=	2,55
			E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m		10,00	5,200	0,05	=	2,60
			E 05 + 00,00 m --- E 05+05 m		5,00	7,700	0,05	=	1,92
			Total Executado					=	26,61
			Quantidade Contratada					=	26,05
			Total item 10.1.2					TOTAL =	26,05
10.1.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM					
			CAMADA DE ROLAMENTO		26,61		30,00	=	798,30
			Total Executado					=	798,30
			Quantidade Contratada					=	781,50
			Total item 10.1.3					TOTAL =	781,50
10.1.4	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³XKM					
			CAMADA DE ROLAMENTO		26,61		5,00	=	133,05
			Total Executado					TOTAL =	133,05
			Quantidade Contratada					=	130,25
			Total item 10.1.4					TOTAL =	130,25

## Relatório Fotográfico

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	18/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	1º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	037/2024



Item: 2.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA MARIA DAS NEVES SOUZA - SANTA MONICA

Item: 2.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA MARIA DAS NEVES SOUZA - SANTA MONICA



Item: 2.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA MARIA DAS NEVES SOUZA - SANTA MONICA

Item: 2.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA MARIA DAS NEVES SOUZA - SANTA MONICA

  
STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA  
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS  
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

## Relatório Fotográfico

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	18/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	1º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	037/2024



Item: 4.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA ROSILDA FARIAS COSTA - SANTA MONICA

Item: 4.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA ROSILDA FARIAS COSTA - SANTA MONICA



Item: 4.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – – RUA ROSILDA FARIAS COSTA - SANTA MONICA



Item: 4.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – – RUA ROSILDA FARIAS COSTA - SANTA MONICA

  
STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA  
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS  
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

## Relatório Fotográfico

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	18/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	1º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	037/2024



Item: 5.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA MARIA DAS DORES BELTRÃO - SANTA MONICA



Item: 5.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA MARIA DAS DORES BELTRÃO - SANTA MONICA



Item: 5.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA MARIA DAS DORES BELTRÃO - SANTA MONICA



Item: 5.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA MARIA DAS DORES BELTRÃO - SANTA MONICA

  
STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA  
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS  
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

## Relatório Fotográfico

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	18/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	1º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	037/2024



Item: 6.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - SANTA MONICA

Item: 6.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - SANTA MONICA



Item: 6.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - SANTA MONICA

Item: 6.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - SANTA MONICA

  
STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA  
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS  
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

## Relatório Fotográfico

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	18/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	1º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	037/2024



Item: 7.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA EDNALDO MENDES DE MOURA - SANTA MONICA

Item: 7.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA EDNALDO MENDES DE MOURA - SANTA MONICA



Item: 7.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA EDNALDO MENDES DE MOURA - SANTA MONICA

Item: 7.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - SANTA MONICA


*LS*  
STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA  
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS  
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

## Relatório Fotográfico

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	18/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	1º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	037/2024



Item: 8.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – TRAV ROBESVAL FELISMINO RAMOS - SANTA MONICA

Item: 8.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – TRAV ROBESVAL FELISMINO RAMOS - SANTA MONICA



Item: 8.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – TRAV ROBESVAL FELISMINO RAMOS - SANTA MONICA

Item: 8.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – TRAV ROBESVAL FELISMINO RAMOS - SANTA MONICA

  
STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA  
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS  
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

## Relatório Fotográfico

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	18/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	1º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	037/2024



Item: 9.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA EURICO PEREIRA DE FREITAS - SANTA MONICA

Item: 9.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA EURICO PEREIRA DE FREITAS - SANTA MONICA



Item: 9.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA EURICO PEREIRA DE FREITAS - SANTA MONICA

Item: 9.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA EURICO PEREIRA DE FREITAS - SANTA MONICA

  
STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA  
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS  
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

## Relatório Fotográfico

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.	DATA DE EMISSÃO:	18/04/2024
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	1º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	037/2024



Item: 10.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA SEVERINO LOURENÇO FILHO - SANTA MONICA

Item: 10.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA SEVERINO LOURENÇO FILHO - SANTA MONICA



Item: 10.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA SEVERINO LOURENÇO FILHO - SANTA MONICA

Item: 10.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA SEVERINO LOURENÇO FILHO - SANTA MONICA

  
STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA  
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS  
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.